

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**  
**«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**Πρόοδος υλοποίησης**

**Νοέμβριος 2017**



## Περιεχόμενα

I. Η ταυτότητα του Προγράμματος

II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 30/10/2017

III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας

IV. Τμηματοποιημένα - Μεταφερόμενα έργα από την ΠΠ 2007-2013

V. Τα Μεγάλα Έργα τού Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

VI. Έλεγχοι – Επιτόπιες Επαληθεύσεις

VII. Στόχοι απορρόφησης

VIII. Παραρτήματα

A : Πίνακας Εξειδικευμένων δράσεων ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

B : Πίνακας Ενταγμένων Έργων



# I. Η ταυτότητα του Προγράμματος

## I.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στον Τομέα Μεταφορών, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δίνει έμφαση και προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που αφορούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ΔΕΔ-Μ με βάση το Στρατηγικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) της χώρας, την αποτίμηση των μέχρι σήμερα πολιτικών και παρεμβάσεων στον τομέα (από όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους), καθώς και τα διαφαινόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) της περιόδου 2007-2013. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας ΠΑΘΕ/Π και στο βασικό και αναλυτικό διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΔΟΔ), ενώ επιλεγμένες παρεμβάσεις του ΕΠ για τη δημιουργία νέων ή/και τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αφορούν σε λιμάνια και αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και σε συνδέσεις τους με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιπλέον, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εστιάζει στην προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω της επέκτασης των γραμμών ΜΕΤΡΟ και του Προαστιακού, με στόχο τη σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Σε μικρότερο βαθμό το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει και παρεμβάσεις που ενισχύουν την περιφερειακή κινητικότητα και βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα απομακρυσμένων/νησιωτικών περιοχών, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης των επιπέδων οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της αεροναυτιλίας.

Η στρατηγική για το Περιβάλλον στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιείται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ενώ για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Οι βασικές περιοχές δράσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτουν τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη σύνδεση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας με ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα, την υποστήριξη της παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών.

### **Χρηματοδοτικά στοιχεία του Ε.Π.**

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι το μεγαλύτερο από άποψη διαθέσιμων κοινοτικών πόρων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Συγκεκριμένα αξιοποιεί τα 4.334 εκατ. € (ΕΤΠΑ και ΤΣ) από τους συνολικά διαθέσιμους 19.499 εκατ. € κοινοτικούς πόρους στην Ελλάδα, δηλαδή το 22,22% αυτών.

Τα συνολικά μεγέθη του Προγράμματος, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Ε. Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014 [με την C(2014) 10160 final/18-12-2014 Απόφαση της], είναι τα ακόλουθα:

Η συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του Προγράμματος ανέρχεται σε 5.187 εκατ. €  
Ο Τομέας Υποδομών Μεταφορών του Προγράμματος αξιοποιεί το **52,50%** των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.750 εκατ.€ (ή 2.275 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Ο Τομέας Περιβάλλοντος του Προγράμματος αξιοποιεί το **45,66%** των πόρων του ΕΠ, με ΣΔΔ ύψους 2.342 εκατ.€ (ή 1.979 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ (Τεχνική Βοήθεια) προβλέπεται να διατεθεί το 1,84% των πόρων του ΕΠ ύψους 94,7 εκατ.€ (ή 79,8 εκατ. € σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής).

## Ι.2. ΔΟΜΗ – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Στους Πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 16 Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (εκ των οποίων οι 9 πρώτοι αφορούν στον τομέα Μεταφορών, οι επόμενοι 5 αφορούν στον τομέα Περιβάλλοντος και οι 2 τελευταίοι αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας και για τους δύο τομείς) καθώς και οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

### Ι.2.1. Χρηματοδοτικά στοιχεία ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. ΤΟΥ Ε.Π.
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>					
ΑΠ 1 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	281.247.815	330.879.783	6,49%
ΑΠ 2 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	173.000.000	216.250.000	3,99%
ΑΠ 3 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	430.000.000	505.882.353	9,92%
ΑΠ 4 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	100.000.000	125.000.000	2,31%
ΑΠ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	16.298.720	20.373.400	1,14%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	33.200.000	41.500.000	
ΑΠ 6 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	50.045.000	58.876.471	1,15%
ΑΠ 7 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	72.500.000	85.294.118	1,67%
ΑΠ 8 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	670.557.585	838.196.982	15,47%
ΑΠ 9 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	448.333.000	527.450.589	10,34%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>			<b>2.275.182.120</b>	<b>2.749.703.696</b>	<b>52,50%</b>

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. ΤΟΥ Ε.Π.
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>					
ΑΠ 10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	33.683.000	42.103.750	2,17%

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. ΤΟΥ Ε.Π.
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	21.763.500	27.204.375	
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	38.553.500	48.191.875	
ΑΠ 11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	98.171.734	115.496.158	2,27%
ΑΠ 12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	11.080.000	13.850.000	0,99%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	4.941.487	6.176.859	
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	26.840.918	33.551.148	
ΑΠ 13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	1.399.153	2.798.306	0,09%
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	2.599.746	5.199.492	
ΑΠ 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	1.739.936.902	2.046.984.591	40,15%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>			<b>1.978.969.940</b>	<b>2.341.556.554</b>	<b>45,66%</b>

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ Κ.Σ. ΤΟΥ Ε.Π.
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>					
ΑΠ 15 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	12.870.876	16.088.595	0,49%
	ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε μετάβαση	4.975.472	6.219.340	
	ΕΤΠΑ	Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	3.414.607	4.268.259	
ΑΠ 16 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	Ταμείο Συνοχής	Όλες οι περιφέρειες	58.504.396	68.828.702	1,35%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ</b>			<b>79.765.351</b>	<b>94.733.196</b>	<b>1,84%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>			<b>4.333.917.411</b>	<b>5.186.665.146</b>	<b>100%</b>

Σημειώνεται ότι οι πόροι της Τεχνικής Βοήθειας είναι κοινοί για το σύνολο του Ε.Π. και θα αξιοποιηθούν αναλογικά και για τους δύο Τομείς

## II. Συνολικά στοιχεία προόδου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 30/10/2017

Η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020 γίνεται με σχολιασμό των ακόλουθων παραμέτρων

I. Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση του Προγράμματος σχολιάζονται :

- η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. από την Επιτροπή Παρακολούθησης
- η έκδοση από την Διαχειριστική Αρχή των αντίστοιχων **Προσκλήσεων** προς τους δυνητικούς Δικαιούχους

II. Αντίστοιχα σε ότι αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π. σχολιάζεται η επιτευχθείσα πρόοδος σχετικά με:

- την έκδοση των **αποφάσεων ένταξης** πράξεων
- την ανάληψη των **νομικών δεσμεύσεων**
- τις **πραγματοποιηθείσες δαπάνες**

Με βάση τα ανωτέρω η μέχρι 31-10-2017 πρόοδος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το σύνολο του Προγράμματος και ανά Τομέα έχει ως ακολούθως :

### ΣΥΝΟΛΟ του Ε.Π. - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

• Συνολικός Π/Υ Ε.Π. (Σ.Δ.Δ.) :	5.187 εκατ. €
• Εξειδίκευση :	4.581 εκατ. € (ήτοι 88,3% του ΕΠ)
• Προσκλήσεις :	Έχουν εκδοθεί 87 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 3.704 εκατ. € (ήτοι 71% του ΕΠ ή 81% της εξειδίκευσης)
• Εντάξεις :	Εκδόθηκαν 254 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 3.185 εκατ. €
• Νομικές Δεσμεύσεις :	Έχουν αναληφθεί Νομικές Δεσμεύσεις συνολικού Π/Υ 1.769,4 εκατ. €
• Απορροφήσεις :	έως 30/10/17 527,1 εκατ. € πρόβλεψη έως τέλος 2017 830,7 εκατ. €

### ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• Συνολικός Π/Υ Τομέα (ΣΔΔ) :	2.750 εκατ. €
• Εξειδίκευση :	2.328 εκατ. € (ήτοι 84,7% του Τομέα)
• Προσκλήσεις :	Έχουν εκδοθεί 19 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 2.303 εκατ. € (ήτοι 84% του Τομέα ή 99% της εξειδίκευσης)
• Εντάξεις :	Εκδόθηκαν 19 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 1.944 εκατ. €
• Νομικές Δεσμεύσεις :	Έχουν αναληφθεί Νομικές Δεσμεύσεις συνολικού Π/Υ 1.323,9 εκατ. €
• Απορροφήσεις :	έως 30/10/17 345,3 εκατ. € πρόβλεψη έως τέλος 2017 532,5 εκατ. €

### ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Συνολικός Π/Υ Τομέα (ΣΔΔ) :	2.342 εκατ. €
• Εξειδίκευση :	2.183,5 εκατ. € (ήτοι 93,3% του Τομέα)
• Προσκλήσεις :	Έχουν εκδοθεί 52 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 1.348,1 εκατ. € (ήτοι 58% του Τομέα ή 62% της εξειδίκευσης)
• Εντάξεις :	Εκδόθηκαν 208 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 1.223,2 εκατ. €
• Νομικές Δεσμεύσεις :	Έχουν αναληφθεί Νομικές Δεσμεύσεις συνολικού Π/Υ 440,5 εκατ. €
• Απορροφήσεις :	έως 30/10/17 180,5 εκατ. € πρόβλεψη έως τέλος 2017 292,4 εκατ. €



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

• Συνολικός Π/Υ Τ.Β. (ΣΔΔ) :	95,4 εκατ. €
• Εξειδίκευση :	69,5 εκατ. € (ήτοι 72,8% της Τ.Β.)
• Προσκλήσεις :	Έχουν εκδοθεί 16 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 52,9 εκατ. € (ήτοι 56% της Τ.Β. ή 76% της εξειδίκευσης)
• Εντάξεις :	Εκδόθηκαν 27 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 17,8 εκατ. €
• Νομικές Δεσμεύσεις :	Έχουν αναληφθεί Νομικές Δεσμεύσεις συνολικού Π/Υ 5 εκατ. €
• Απορροφήσεις :	έως 30/10/17 1,3 εκατ. € πρόβλεψη έως τέλος 2017 5,8 εκατ. €

**Πίνακας Ενεργοποίησης-Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανά Άξονα Προτεραιότητας**

Άξονας Προτεραιότητας		ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ				ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
		Εξειδίκευση		Προσκλήσεις		Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Α/Α	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος Δράσεων	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος	Π/Υ ΣΔΔ	Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>									
01	330,9	3	315,0	3	315,0	5	161,0	101,0	61,3
02	216,2	1	40,0	1	40,0	0	0,0	0,0	0,0
03	505,9	4	505,9	4	505,9	5	444,0	58,4	43,8
04	125,0	2	125,0	2	125,0	2	71,1	70,2	19,7
05	61,9	1	61,8	1	41,5	1	44,6	40,6	8,6
06	58,9	2	58,9	2	58,9	2	25,5	18,1	6,8
07	85,3	3	52,5	3	47,5	0	0,0	0,0	0,0
08	838,2	1	829,2	1	829,2	2	899,1	757,8	138,3
09	527,4	2	340,0	2	340,0	2	298,7	277,8	66,8
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ</b>	<b>2.749,7</b>	<b>19</b>	<b>2.328,3</b>	<b>19</b>	<b>2.303,0</b>	<b>19</b>	<b>1.944,0</b>	<b>1.323,9</b>	<b>345,3</b>
<b>ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>									
10	117,5	9	103,6	3	34,8	3	50,1	25,8	0,0
11	115,5	2	115,5	1	4,7	1	4,4	4,2	1,6
12	53,6	12	25,5	6	15,6	3	17,3	2,1	0,3
13	8,0	9	6,0	3	3,3	2	3,8	0,2	0,0
14	2.047,0	53	1.932,9	39	1.289,7	199	1.147,6	408,2	178,6
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ</b>	<b>2.341,6</b>	<b>85</b>	<b>2.183,5</b>	<b>52</b>	<b>1.348,1</b>	<b>208</b>	<b>1.223,2</b>	<b>440,5</b>	<b>180,5</b>
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ</b>									
15	26,6	4	15,1	3	11,7	6	2,6	0,5	0,3
16	68,8	6	54,4	13	41,2	21	15,2	4,5	1,0
<b>ΣΥΝΟΛΑ Τ.Β.</b>	<b>95,4</b>	<b>10</b>	<b>69,5</b>	<b>16</b>	<b>52,9</b>	<b>27</b>	<b>17,8</b>	<b>5,0</b>	<b>1,3</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>	<b>5.186,7</b>	<b>109</b>	<b>4.581,3</b>	<b>87</b>	<b>3.704,0</b>	<b>254</b>	<b>3.185,0</b>	<b>1.769,4</b>	<b>527,1</b>

### III. Πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας

#### ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)

##### A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

###### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 330,9 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 281,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 6,49%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
		7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	5: Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους
		7iii: Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου	10: Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Στον Άξονα περιλαμβάνονται δύο εμβληματικά έργα (SIGNIFICANT PROJECTS - OPs 2014-2020) :

1. Σηματοδότηση και σύστημα ETCS στο σιδηροδρομικό Άξονα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (INSTALLATION OF MODERN SIGNALLING SYSTEM & ETCS LEVEL 1 ON THE RAIL AXIS THESSALONIKI – EIDOMENI)
2. Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (ELECTRIFICATION OF THE NEW DOUBLE RAILWAY LINE IN THE SECTION KIATO – RODODAFNI)

##### B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 315,0 εκατ. €

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 95,2%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 15,9 εκατ. €.

Δεν έχει εξειδικευθεί ο Ειδικός Στόχος 5 που αφορά σε συνδέσεις με λιμάνια – ΒΙΠΕ, λόγω μελετητικής ανωριμότητας.

##### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις για τις Δράσεις 1.1.1, 1.1.2 και 1.10.1, συνολικής ΣΔΔ 306,0 εκατ. €:

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 95,2%

#### **Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ**

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 5 αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 161,0 εκατ. €, εκ των οποίων μία αφορά σε ένα Μεγάλο έργο, .

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
5	161,0	101,0	61,3

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 18,5% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Το ενταγμένο Μεγάλο έργο είναι :

#### **"Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη, Φάση Β'**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ =173,2 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 110,3 εκατ €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 62,9 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη μήκους 16 χλμ., και αφορά σε εργασίες υποδομής, επιδομής, σιδηροδρομικών σταθμών, σηματοδότησης με σύστημα ETCS, και φυτοτεχνικά.
- Το έργο είναι συμβασιολογημένο (ποσοστό υλοποίησης της Β' Φάσης περίπου 60%) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2018.

Τα ενταγμένα συνήθη έργα είναι :

#### **1ο Έργο : “Έκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) ”**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 45,4 εκατ € περιλαμβάνει:
  - Την ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 χλμ.
  - Την εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή του συστήματος έλεγχου-χειρισμού σηματοδότησης ETCS level 1 σε 402 χλμ. του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-ήτοι στα τμήματα Οινόης –Τιθορέας, Πλατέως – Θεσσαλονίκη (ΤΧ 1) και Στρυμόνας - Προμαχώνας .
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιολογημένο και εκτελείται στο πλαίσιο 2 συμβάσεων κατασκευής
- Το ποσοστό υλοποίησης του Φ.Α. ανέρχεται σε 55% περίπου για τις εργασίες ανάταξης και 75% στην υλοποίηση του ETCS γραμμής
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 4<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2018.

#### **2ο Έργο : Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 68 εκατ. € περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (70,6 χλμ) με τους απαραίτητους υποσταθμούς ηλεκτροκίνησης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο και το σύστημα

τηλεδιοίκησης (SCADA). Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ηχο-πετασμάτων σε εντοπισμένα σημεία διέλευσης της γραμμής.

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη των τευχών. Εκτιμάται ότι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός του Δ' τριμήνου του 2018. και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται στους 30 μήνες.

### **3ο Έργο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 11,1 εκατ. €, αφορά στην κατάργηση της υφιστάμενης ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής του Δήμου Ν. Μενεμένης Θεσσαλονίκης (επί του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη – Φλώρινα) και την αντικατάστασή της από δύο ανισόπεδες διαβάσεις (Κάτω Διάβαση πεζών και Κάτω Διάβαση Οχημάτων)
- Το έργο είναι συμβασιολογημένο και εκτελείται με ποσοστό υλοποίησης περίπου 40%
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 4ο τρίμηνο του 2018.

### **4ο Έργο : "Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στον Ν. Παντελεήμονα Πιερίας "**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 2,4 εκατ. € αφορά στην κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στην παραλία Νέου Παντελεήμονα.
- Βρίσκεται σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.

Πέραν των ανωτέρω καθυστέρησε η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα έργα:

- Αναβάθμιση – Ηλεκτροκίνηση Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, λόγω εμπλοκής στην διαγωνιστική διαδικασία των μελετών
- Επιδομή – Ηλεκτροκίνηση - Σηματοδότηση στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο, λόγω του ότι οι εργασίες αυτές πρέπει να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της υποδομής που κατασκευάζεται μέσω συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το CEF
- Ηλεκτροκίνηση Λάρισα – Βόλος, λόγω επαναπροσδιορισμού του αντικειμένου ώστε να περιλάβει και παράκαμψη του οικισμού Νέας Ιωνίας

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκδόθηκαν προσκλήσεις για διάθεση πόρων Τεχνικής Βοήθειας. Αναμένεται η υποβολή προτάσεων από τον δικαιούχο.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 216,3 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 173,0 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 3,99%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7a: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	1: Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
		7c: Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και πρωώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου	6: Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής

Στον Άξονα προβλέπεται η υλοποίηση ενός Μεγάλου Έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Οινόη», που βρίσκεται σε στάδιο ανάθεσης των μελετών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ: 40,0 εκατ. €

#### Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα σε 18,5%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 176,3 εκατ. €.

Δεν έχει εξειδικευθεί ο Ειδικός Στόχος 1. Η χρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου επέκτασης του Προαστιακού Αθηνών προς Λαύριο προτάθηκε να καλυφθεί από πόρους του σχεδίου Juncker. Το αντικείμενο του Ειδικού Στόχου θα τακτοποιηθεί στο πλαίσιο της 2<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Επιπλέον, δεν έχουν εξειδικευθεί πόροι για το έργο «Αναβάθμιση γραμμής ΣΚΑ – Οινόη», λόγω του ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ωρίμανσης.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση για τη Δράση 2.1.1 συνολικής ΣΔΔ 40,0 εκατ. €:

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 18,5%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

Για την ωρίμανση του Έργου «Αναβάθμιση γραμμής ΣΚΑ – Οινόη» προβλέπεται να διατεθούν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

### A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):	505,9 εκατ. €
Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):	430,0 εκατ. €
Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:	9,92%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
			3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

### B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 505,9 εκατ. €

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις για τις Δράσεις 3.2.1, 3.2.2 και 3.3.1 και 3.3.2 συνολικής ΣΔΔ 505,9 εκατ.€

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 5 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 444,1 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε 1 Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο, 1 Νέο Μεγάλο έργο, 2 Τμηματοποιημένα συνήθη έργα και 1 Νέο σύνθηρες έργο.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
5	444,0	58,4	43,8

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 8,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Τα ενταγμένα Μεγάλα Έργα είναι :

#### 1<sup>ο</sup> Μεγάλο Έργο : Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 119,4 εκατ €, η Α΄ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 81,5 εκατ €, και η Β΄ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 37,9 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή, μήκους 20,3 χλμ του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή τετράιχνου αυτ/δρόμου με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία το 3<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2017.

## **2<sup>ο</sup> Μεγάλο Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ "ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ"**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 355,7 εκατ € αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, μήκους 74,8 km, από τα οποία τα 13,0 km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, ενώ τα υπόλοιπα 61,8 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη .  
Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπεται με τετράιχνη διατομή αποτελούμενη από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κατεύθυνση.
- Το έργο θα κατασκευαστεί με 8 συμβάσεις κατασκευών εκ των οποίων σε στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού βρίσκονται οι 7 ενώ η 8<sup>η</sup> βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας τευχών διαγωνισμού.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο του 2022

Τα ενταγμένα συνήθη έργα είναι :

### **1<sup>ο</sup> έργο (Τμηματοποιημένο): Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ =25,5 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 5,8 εκατ €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 19,7 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση επί μήκους 5,3 χλμ του οδικού τμήματος Μουδανιά – Ποτίδαια του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» στο Νομό Χαλκιδικής. Αφορά στην μετατροπή της υφιστάμενης δίχνης οδού σε τετράιχνη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό της κυκλοφορίας με στηθαίο ασφαλείας.
- Έχει αναληφθεί μια νομική δέσμευση που υλοποίησε την κατασκευή 4,2 χλμ που έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία
- Απομένει η δημοπράτηση του εναπομείναντος 1,1χλμ της οδού
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 3ο τρίμηνο του 2020

### **2<sup>ο</sup> έργο (Τμηματοποιημένο): Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 25,7 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 4,4 εκατ €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 21,3 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση τμήματος της ΕΟ Λαμίας-Καρπενήσι στο Νομό Φθιώτιδος από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, συνολικού μήκους 9,6km εκ των οποίων τα 3,1km περίπου αφορούν διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5km περίπου αφορούν νέα χάραξη.  
Ο οδικός Άξονας θα έχει από μια 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μια Τρίτη λωρίδα η οποία ανά τμήματα χρησιμοποιείται εναλλάξ στις δύο κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας διαχωρίζονται από κεντρική «νησίδα» με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
- Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 90% και έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία 6,6 Χλμ.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 4ο τρίμηνο του 2017



**3<sup>ο</sup> έργο (Νέο): Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820**

- Το τμήμα Δημάριο- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους περίπου 8 χλμ, αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και προβλέπεται σε Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στην Βουλγαρία. Η κατασκευή του τμήματος χρηματοδοτείται από 3 Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι στο τμήμα Ξάνθη - Δημάριο χρησιμοποιείται η υφιστάμενη οδός.

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 14,6 εκατ € στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφορά στην κατασκευή υποτμήματος, μήκους 3,16 χλμ, του οδικού άξονα Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (με δίκινη ενιαία διατομή με λωρίδες ανωφέρειας όπου απαιτείται), καθώς και στην κατασκευή τεσσάρων γεφυρών και της μονής (αμφίδρομης) σήραγγας Συήνης.
- Το έργο είναι σε στάδιο δημοπράτησης
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2020

Πέραν των ανωτέρω έργων, καθυστέρησε η υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για τα έργα:

- Για το phasing έργο Αμβρακία – Άκτιο, λόγω μη οριστικοποίησης του χειρισμού των τεσσάρων συμβάσεων και της σύμβασης σκούπα. Το Νοέμβριο του 2017 διοργανώθηκε Τεχνική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή επιτροπή και τον φορέα υλοποίησης για την εξέταση του θέματος. Αναμένεται η οριστικοποίηση αποφάσεων για το χειρισμό των συμβάσεων, με στόχο να υποβληθεί η Αίτηση Μεγάλου Έργου το Δεκέμβριο του 2017.
- Για το έργο με σύμβαση παραχώρησης Λαμία – Ξυνιάδα, λόγω διευκρινήσεων που ζητούνται από την DG Comp
- Δράσεων οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικού Σώματος

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

### A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 125,0 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 100,0 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,31%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7α: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	2: Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ
			3: Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

### B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ: 125,0 εκατ. €

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.3.1 συνολικής ΣΔΔ 125,0 εκατ €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 2 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 71,1 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	71,1	70,2	19,7

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 15,8% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

#### Ενταγμένα Έργα

#### 1<sup>ο</sup> Έργο : ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 66,5 εκατ € αφορά στην αναβάθμιση του οδικού τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ηρακλείου, μήκους 9,2 χλμ. Η διατομή θα είναι διπλού κλάδου, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. Περιλαμβάνει επίσης το αναγκαίο παράπλευρο -μήκους περίπου 9 χλμ- και κάθετο δίκτυο μήκους περίπου 5,5 χλμ.
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 40%

- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2018

## **2<sup>ο</sup> Έργο : Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων**

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 4,6 εκατ € αφορά στην κατασκευή τμήματος μήκους περίπου 2,4 χλμ της οδικής σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων.
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και ξεκίνησαν οι εργασίες.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο του 2019

Πέραν των ανωτέρω έργων, καθυστέρησε η υποβολή πρότασης από το Δικαιούχο για το έργο Πάνορμος – Εξάντης, για το οποίο ακυρώθηκε ο διαγωνισμός λόγω εμπλοκών και απαιτείται επαναδημοπράτηση.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 61,9 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 49,5 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,14%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7b: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	4: Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχει εξειδικευτεί 1 δράση συνολικής ΣΔΔ 61,9 εκατ. €

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση για τη Δράση 5.4.1, συνολικής ΣΔΔ 41,5 εκατ €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 67,0%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 67,0%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση την παραπάνω πρόσκληση, έχει εκδοθεί 1 σχετική απόφαση ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 44,6 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
1	44,6	40,6	8,6

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 14,0% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

#### Ενταγμένα Έργα

#### 1<sup>ο</sup> Έργο : "Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου"

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 44,6 εκατ € αφορά στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου μήκους 46,7 km και συγκεκριμένα στην βελτίωση-διαπλάτυνση της υφισταμένης οδού κατά τμήματα επί συνολικού μήκους 21 km περίπου και σε κατασκευή νέων τμημάτων (παραλλαγές) επί μήκους 25,7 km περίπου.

- Το έργο είναι συμβασιολογημένο με ποσοστό υλοποίησης περίπου 26%.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 3ο τρίμηνο του 2020.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 58,9 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 50,0 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,15%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-M	7: Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-M στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου
			8: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ. €.

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις για τις Δράσεις 6.7.1 και 6.8.1 συνολικής ΣΔΔ 58,9 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 100%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 2 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 25,5 εκατ. €, εκ των οποίων 1 αφορά σε Τμηματοποιημένο έργο.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	25,5	18,1	6,8

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 11,6% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

### 1<sup>ο</sup> Έργο : Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, επιλέξιμο Π/Υ = 51,4 εκατ €, η Α΄ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΔΕΠΙΝ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 33,1 εκατ €, και η Β΄ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 18,3 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του 3ου τμήματος της Α΄ Φάσης ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πατρών, ήτοι στην κατασκευή της 5ης νηοδόχου οχηματογωγών πλοίων μήκους 219μ., στην επέκταση κατασκευής κυματοθραύστη μήκους 210μ. περίπου, στα συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, την κατασκευή

δύο Επιβατικών Σταθμών, Πύργου Ελέγχου και Κτιρίου WC - Περιπτέρου - Καταστημάτων, τα απαραίτητα Υδραυλικά Έργα, τις Η/Μ Εγκαταστάσεις της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, καθώς και τα Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου.

- Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, με ποσοστό υλοποίησης περίπου 92%
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2017

## **2° Έργο : Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)**

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 7,2 εκατ € αφορά την αναβάθμιση λειτουργιών των υφιστάμενων σταθμών λήψης δορυφορικών δεδομένων, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Mission Control Center, ενός σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων και τερματικών διαχείρισης περιστατικού έρευνας και διάσωσης.

- Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 1ο τρίμηνο του 2019

Πέραν των ανωτέρω έργων, καθυστέρησε η ένταξη των έργων:

- Λιμένας Ηγουμενίτσας – Φάση Γ1, λόγω διευκρινήσεων που ζητούνται από την DG Comp
- Επέκταση VTMISS, λόγω χαμηλής ωρίμανσης των τευχών δημοπράτησης

Για την ωρίμανση του έργου έχουν διατεθεί πόροι από την Τεχνική Βοήθεια.

# ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

## A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 85,3 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 72,5 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1,67%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
07	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	9: Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ
			11: Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

## B. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 3 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 52,5 εκατ. €.

### Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 61,5%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 32,8 εκατ. €. Έχουν εξειδικευτεί οι δράσεις που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών παρουσίαζαν ωριμότητα ένταξης. Δηλαδή για την Αναβάθμιση νησιωτικών αεροδρομίων, για την Ασφάλεια υποδομών αεροδρομίων και για Συστήματα Ναυσιπλοΐας.

## Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις για τις Δράσεις 7.9.1, 7.11.1 και 7.11.2 συνολικής ΣΔΔ 47,5 εκατ. €:

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 90,5%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 55,7%

## Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Παρότι οι σχετικές προσκλήσεις εκδόθηκαν από το 2016, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 838,2 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 670,6 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 15,47%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	12: Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Στον Άξονα περιλαμβάνεται ένα εμβληματικό έργο (SIGNIFICANT PROJECTS - OPs 2014-2020) :

1. Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης (Έργο 2) - Ολοκλήρωση γραμμής και προμήθεια συρμών – Φάση Β' (Thessaloniki Metro Basic Main Line (Project 2) - Completion of the Construction and Supply of Trains - Phase B)

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχει εξειδικευτεί 1 δράση, συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 98,9%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 9 εκατ € που αφορά στο έργο του Προαστιακού Θεσσαλονίκης.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση για τη Δράση 8.12.1 συνολικής ΣΔΔ 829,2 εκατ €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 98,9%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 2 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 899,1 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε 2 Μεγάλα Τμηματοποιημένα έργα.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	899,1	757,8	138,3

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 16,5% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).



Τα ενταγμένα Μεγάλα Έργα είναι :

### **1<sup>ο</sup> Μεγάλο Έργο : Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'**

Η κατασκευή της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, γίνεται μέσω δύο Μεγάλων Έργων :

Το πρώτο εξ αυτών (Έργο 1) επιλέξιμου Π/Υ = 383,4 εκατ €, υλοποιούμενο ως «έργο γέφυρα» μεταξύ του Γ' ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών (ιδίως αρχαιολογικών ανασκαφών που προβλέπεται να περαιωθούν μέχρι τέλους του 2018).

Το δεύτερο (Έργο 2) αφορά στην κατασκευαστικές εργασίες γραμμής, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και στην προμήθεια συρμών.

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 744,3 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 79,9 εκατ €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 664,4 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης μήκους 9,6χλμ., 13 σταθμών και ενός αμαξοστασίου (Πυλαία). Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 24 συρμών.
- Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 90% του Φ.Α. και υπολείπεται ο διαγωνισμός προμήθειας για τους 6 από τους 24 συρμούς.
- Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 15% του αντικειμένου της Β' Φάσης (Πρόοδος στο σύνολο του Έργου 2: 25%)
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 1ο τρίμηνο του 2020

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου προήλθαν λόγω:

- Αρχαιολογίας (Σταθμός Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας). Το θέμα έχει εν πολλοίς διευθετηθεί. Οριστικοποιήθηκε η λύση για το σταθμό Βενιζέλου μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αττικής Μετρό Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπονούνται οι τεχνικές μελέτες της νέας λύσης για το σταθμό.
- Συμβατικών ζητημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Ήδη προωθείται αντικατάσταση μέλους της Κοινοπραξίας που είχε εμφανίσει οικονομική αδυναμία στην υλοποίηση του έργου.

### **2<sup>ο</sup> Μεγάλο Έργο : Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 539,0 εκατ €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΜΑΘΡΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 30,3 εκατ €, και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 508,7 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το έργο αφορά την κατασκευή της ανατολικής επέκτασης της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά το Σταθμό Πατρικίου προς Καλαμαριά. Το μήκος της γραμμής θα είναι 4,8 χλμ με 5 Σταθμούς. Επίσης, περιλαμβάνεται η προμήθεια 9 συρμών.
- Έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση του 80% του Φ.Α. και απομένει η συμβασιοποίηση των Ειδικών Η/Μ Συστημάτων, καθώς και η Προμήθεια 9 συρμών.
- Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 12% του αντικειμένου της Β' Φάσης (στο σύνολο του Έργου η πρόοδος ανέρχεται στο 16%).
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 1ο τρίμηνο του 2020

# ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 527,5 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 448,3 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 10,34%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	13: Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
			14: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Στον Άξονα περιλαμβάνεται ένα εμβληματικό έργο (SIGNIFICANT PROJECTS - OPs 2014-2020) :

1. Γραμμή 4 του Μετρό Αθηνών – Άλσος Βεΐκου – Γουδή» (Athens Metro Line 4 "Alsos Veikou - Goudi")

## Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 340,0 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 64,5%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 187,5 εκατ. €, που αφορά στη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

## Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις για τις Δράσεις 9.13.1 και 9.14.1 συνολικής ΣΔΔ 340,0 εκατ €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 100%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 64,5%

## Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 2 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 298,7 εκατ. €, εκ των οποίων 1 αφορά σε Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	298,7	277,8	66,8

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 12,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Το ενταγμένο Μεγάλο Έργο είναι :

**1<sup>ο</sup> Μεγάλο Έργο : Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο, επιλέξιμου Π/Υ = 687,7 εκατ €, η Α΄ Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 290,6 εκατ €, και η Β΄ Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 397,1 εκατ € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το έργο αφορά στην κατασκευή της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά, από τον Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ έως τον επίσταθμο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το μήκος της γραμμής θα είναι 7,6 χλμ με 6 νέους σταθμούς.
- Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση όλου του έργου. Απομένει η συμβασιοποίηση των συστημάτων BACS και TETRA.
- Έχει υλοποιηθεί ποσοστό 17% στη Β φάση του Έργου (Η πρόοδος στο σύνολο του έργου ανέρχεται σε 55%)
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2020

Το ενταγμένο σύννηθες Έργο είναι :

**1<sup>ο</sup> Έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 1,9 εκατ € αφορά στην αντικατάσταση είκοσι δύο (22) δεξαμενών καυσίμου (πετρελαίου και βενζίνης) στους χώρους ανεφοδιασμού των αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε και στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου πλήρωσης καυσίμων, διαχείριση εισροών - εκροών δεξαμενών καυσίμου με αυτόματη αναγνώριση οχήματος του στόλου οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

- Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο του 2023

Δεν έχουν υποβληθεί άλλες προτάσεις για δράσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αττικής.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	42,1	33,7
Περιφέρειες σε Μετάβαση	27,2	21,8
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	48,2	38,5
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>117,5</b>	<b>94,0</b>

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,17%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	15: Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
	4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	16: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
	4g: Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα	17: Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 10 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 103,7 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 88%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 13,8 εκατ. €.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις για τις Δράσεις 10.4e.16.3.2, 10.4e.16.3.5 και 10.4g.17.4.1 συνολικής ΣΔΔ 34,8 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 33,5%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 29,6%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 3 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 50,1 εκατ. €, εκ των οποίων 1 αφορά σε Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο, 1 σε Τμηματοποιημένο σύννηθες έργο και 1 σε Νέο σύννηθες έργο.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
3	50,1	25,8	0,0

Δεν έχουν καταχωριστεί δαπάνες στο ΟΠΣ. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Το ενταγμένο Μεγάλο έργο είναι :

### **Μεγάλο Έργο : Τηλεθέρμανση Φλώρινας**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο επιλέξιμο Π/Υ = 41,7 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 3,8 εκατ. € και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 37,9 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την τροφοδότηση της πόλης της Φλώρινας με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων. Με την κατασκευή του έργου πρόκειται να τροφοδοτηθούν με θερμική ενέργεια 2.534 κτίρια, με συνολικό εγκατεστημένο θερμικό φορτίο 98,7MW περίπου.
- Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 9,2 εκ ευρώ.
- Το έργο εκτελείται με 5 κύριες συμβάσεις (κατασκευής και προμηθειών). Έχει συμβασιοποιηθεί μια κύρια σύμβαση κατασκευής και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2018 και οι υπόλοιπες 4 συμβάσεις.
- Παρότι εκτελείται η κύρια σύμβαση του έργου δεν δηλώνονται δαπάνες στη Β' Φάση. Οι εκτελεσθείσες έως σήμερα εργασίες αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο της Α' Φάσης (2007-2013), όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί στην εγκριτική απόφαση Μεγάλου Έργου της Ε.Ε..
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 3<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2019.

Τα ενταγμένα συνήθη έργα είναι :

### **1ο Έργο (τμηματοποιημένο) : «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β' Φάση»**

Πρόκειται για τμηματοποιημένο Έργο, με δικαιούχο το ΚΑΠΕ, επιλέξιμο Π/Υ = 5,3 εκατ. €, η Α' Φάση του οποίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ (2007-2013) με επιλέξιμο Π/Υ 0,4 εκατ./€ και η Β' Φάση με επιλέξιμο Π/Υ 4,9 εκατ. € υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

- Το έργο αφορά στην πιλοτική εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ τριών προσφυγικών πολυκατοικιών στον Δήμο Αγ. Βαρβάρας Αττικής, με σκοπό την επίτευξη σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωσης του μικροκλίματος.
- Το έργο θα κατασκευαστεί με 1 σύμβαση κατασκευής και 2 συμβάσεις για τεχνικές εκθέσεις μετρήσεων πριν και μετά την κατασκευή καθώς και προμήθεια εξοπλισμού. Καταγράφεται καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του νέου ΚΕΝΑΚ (Ιούλιος 2017). Εκτιμάται ότι θα υπάρξει συμβασιοποίηση εντός του 2018 από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
- Έχει εγκριθεί η αυτεπιστασία, βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί η πράξη με συντονισμό του ΚΑΠΕ.

### **2ο Έργο (νέο) : «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»**

- Το έργο, με επιλέξιμο Π/Υ 5 εκατ. €, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.
- Το έργο θα υλοποιηθεί με δύο αυτεπιστασίες της Επιτελικής δομής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, οι οποίες προβλέπεται να εγκριθούν από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντός του 2017.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 3ο τρίμηνο 2019. Στη συνέχεια θα γίνει η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (τρίτο υποέργο).
- Λόγω της φύσης της πράξης το σύνολο των δαπανών θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (προς το τέλος της υλοποίησης του προγράμματος).

## ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

### Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ΣΥΘΗΑ)

Καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των σχετικών έργων λόγω αντίστοιχης καθυστέρησης στην εκπλήρωση της αιρεσιμότητας ΕΑC Τ.04.1., κατά 2,5 χρόνια, έναντι του αρχικού προγραμματισμού.

Δεδομένου ότι η σχετική αιρεσιμότητα έχει πλέον εκπληρωθεί (Ιούλιος 2017), έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

- Εκδόθηκε η με α.π. 11949/3-11-2017 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε περισσότερες αναπτυγμένες περιφέρειες – Βουλή των Ελλήνων, με Π/Υ 3 εκατ. € (αριθμός ΟΠΣ 2431).
- Εγκρίθηκαν με την 7η εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (15-11-2017) κριτήρια για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
- Είναι έτοιμη προς έκδοση η πρόσκληση για την «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - αθλητικές εγκαταστάσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες και σε περιφέρειες μετάβασης».

Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση της 1<sup>ης</sup> Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την οποία ο ΑΠ 10 ενισχύεται με επιπλέον πόρους για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τις ΣΥΘΗΑ, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν μαζί με τους υφιστάμενους σε νέες προσκλήσεις, προς έκδοση εντός του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2018.

### Έργα προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των σχετικών έργων λόγω ανωριμότητας δράσεων και αναγκαιότητας επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου τους. Θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2018.

# ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Τ.Σ.)

## Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 115,5 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 98,2 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 2,27%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
05	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	5i: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	18: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
		5ii: Πρώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	19: Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

## Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 115,5 εκατ. €.

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας.

## Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση για τη Δράση 11.5ii.19.4, συνολικής ΣΔΔ 4,7 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 4,1%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 4,1%

## Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση την παραπάνω πρόσκληση, έχει εκδοθεί 1 σχετική απόφαση ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 4,4 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
1	4,4	4,2	1,6

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 1,4% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

### Ενταγμένο Έργο

## Έργο : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ»

- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 4,4 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Η υλοποίηση του αντικείμενου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010).
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 48% (Το έργο υλοποιείται με οκτώ (8) συμβάσεις εκ των οποίων οι επτά (7) που αφορούν τις Μελέτες είναι σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να συμβασιοποιηθεί και η τελευταία, που αφορά την κατάρτιση Μητρώου Πλημμυρών εντός του 2018.)
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 4ο τρίμηνο 2018.

## **ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Το προβλεπόμενο Μεγάλο Έργο για τη «Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς» που χωροθετείται στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται, σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία του δικαιούχου, στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του Ν. 3316/2005, την σύνταξη των σχετικών Τευχών Δημοπράτησης

Ταυτόχρονα, απαιτείται και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους οφέλους που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου Μεγάλου Έργου.

Σύμφωνα τον δικαιούχο (Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων/ΥΠΟΜΕΔΙ) οι απαραίτητες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί με ανάθεση τους σε Τεχνικό Σύμβουλο, του οποίου η σύμβαση είναι σε φάση κατακύρωσης.

Το χρονοδιάγραμμα του δικαιούχου προβλέπει ότι ο χρόνος υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών είναι 4 μήνες, σε συνέχεια των οποίων θα είναι δυνατή η δημοπράτηση του έργου. Παράλληλα, επειδή το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες, η Υπηρεσία εκτιμά ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.



## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

Χρηματοδότηση

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	13,9	11,1
Περιφέρειες σε Μετάβαση	6,2	4,9
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	33,5	26,8
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>53,6</b>	<b>42,8</b>

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,99%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	20: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
		6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	21: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
		6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	22: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 12 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 25,5 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 47,6%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 28,1 εκατ. €.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις για τις Δράσεις 12.6b.20.1.1, 12.6d.21.3.1, 12.6d.21.5.1, 12.6e.22.11.1, 12.6e.22.12.2 και 12-13.22-25.9.2 συνολικής ΣΔΔ 15,6 εκατ. € :

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 61,2,1%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 29,1%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 3 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 17,3 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
3	17,3	2,1	0,3

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 0,6% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

#### Ενταγμένα Έργα

#### **1ο Έργο : «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»**

- Πρόκειται για έργο διαχείρισης Υδατικών Πόρων
- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 3,5 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των μελετών για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών. Οι εν λόγω μελέτες σχετίζονται με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας για την Διαχείριση Σχεδίων Λεκανών Απορροής (2ος Κύκλος Αναθεώρησης).
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, υλοποιείται με επτά (7) συμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 20%.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο 2018.

#### **2ο Έργο : «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου natura 2000,σε όλη τη Χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»**

- Πρόκειται για έργο διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας
- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 13,8 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτούνται για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, μέσω των οποίων θα θεσμοθετούνται πλέον νομοθετικά οι ελληνικές περιοχές NATURA (πλην Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου), η επιτρεπόμενη χρήση γης και τα μέτρα προστασίας των ειδών και των οικοτόπων εντός των περιοχών αυτών. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε. Ε. στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.
- Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Η πράξη θα υλοποιηθεί με εννεα (9) συμβάσεις.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο 2021

#### **3ο Έργο : «Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών»**

- Πρόκειται για έργο διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας
- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,05 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των προδιαγραφών για την εγκατάσταση χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών σε διάφορα είδη περιοχών – οικοτόπων της Ελλάδας σημαντικών για την προστασία – διατήρηση των ειδών αυτών. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση από τα Priority Action Frame (PAF's)
- Το έργο θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση. Έχει ετοιμαστεί το Τεύχος Προκήρυξης. Καταγράφεται καθυστέρηση λόγω αναμονής έκδοσης του νέου οργανισμού του ΥΠΕΝ (δημοσιεύτηκε 30/10/2017).
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 1ο τρίμηνο 2019

Σε ότι αφορά στα έργα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών επισημαίνεται, ότι ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο Σύστασης των αρμόδιων Φορέων, από το αρμόδιο θεματικό Υπουργείο (ΥΠΕΝ), οπότε κατόπιν τούτου θα προγραμματισθεί από την ΕΥΔ η έκδοση αντίστοιχων Προσκήρυξεων.

Στις κατηγορίες χωροταξία –Πολοδομία και Ατμοσφαιρική ρύπανση και λήψης μέτρων θορύβου δεν έχει γίνει καμία ενέργεια .

## **ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ**

### Λοιπά έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Καταγράφηκε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της δράσης «Καταγραφή υδρογεωτρήσεων» λόγω διοικητικών θεμάτων του δυνητικού δικαιούχου (ΙΓΜΕ), τα οποία πλέον έχουν αντιμετωπιστεί. Έχει διαμορφωθεί και αποσταλεί στην αρμόδια Επιτελική δομή του ΥΠΕΝ και στην ΕΥΚΕ προς γνωμοδότηση σχετικό σχέδιο Πρόσκλησης. Ανάλογα με την ανταπόκριση των προαναφερόμενων υπηρεσιών,δρομολογείται η έκδοση της Πρόσκλησης εντός του 2017.

### Λοιπά έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων –Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων ΕΓΥ

Καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δράσεων λόγω ανωριμότητας αυτών.

### Έργα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων για την βιοποικιλότητα μέσω των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης τους, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναμονή της έκδοσης νόμου για το θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο της διαχείρισης του συνόλου των περιοχών NATURA και του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των εν λόγω Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Σημειώνεται ότι οι ΦΔΠΠ, από την ίδρυση τους χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ενώ με την λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013 η λειτουργία τους, με την υπάρχουσα δομή τους και για συγκεκριμένες δράσεις, παρατάθηκε κατά ένα έτος με δύο νόμους που εκδόθηκαν στο τέλος του 2015 και 2016.

Δεδομένου ότι το αναμενόμενο νομοθετικό πλαίσιο θα ξεκαθάριζε τις αρμοδιότητες και τον τρόπο χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ, στην πράξη αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προσκλήσεων για οριζόντιες δράσεις βιοποικιλότητας, με χρονικό ορίζοντα πάνω από έτος.

Στην παρούσα φάση το σχετικό Σχέδιο Νόμου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο θεματικό Υπουργείο (ΥΠΕΝ), από 13/11/2017 έως και 22/11/2017 και αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, εκτιμάται ότι θα είναι πλέον εφικτός ο προγραμματισμός και η έκδοση των αντίστοιχων Προσκλήσεων.

### Δράσεις για Χωροταξία –Πολοδομία, Ατμοσφαιρική ρύπανση και Λήψης Μέτρων θορύβου

Καταγράφεται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δράσεων κυρίως λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης των δικαιούχων των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ σε σχετικές προσκλήσεις.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0,0	0,0
Περιφέρειες σε Μετάβαση	2,8	1,4
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	5,2	2,6
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,09%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6b: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	23: Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
		6d: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	24: Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
		6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	25: Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 9 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 5,9 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 74,6%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 2 εκατ. €.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις για τις Δράσεις 13.6b.23.1.1, 13.6d.24.3.1.1 και 12-13.22-25.9.2 συνολικής ΣΔΔ 3,3 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 55,6%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 41,5%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 2 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 3,8 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
2	3,8	0,2	0,0

Δεν έχουν καταχωριστεί δαπάνες στο ΟΠΣ. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Επισημαίνεται, ότι για συγκεκριμένες αναγκαίες δράσεις υπάρχει ανάλογη προσέγγιση, όπως στον Άξονα 12.

#### Ενταγμένα Έργα

#### **1ο Έργο : «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»**

- Πρόκειται για έργο διαχείρισης Υδατικών Πόρων
- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 0,3 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των μελετών για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εν λόγω μελέτες σχετίζονται με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας για την Διαχείριση Σχεδίων Λεκανών Απορροής (2ος Κύκλος Αναθεώρησης).
- Το έργο είναι πλήρως συμβασιτοποιημένο, υλοποιείται με τρεις (3) συμβάσεις και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 20%.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο 2018.

#### **2ο Έργο : «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»**

- Πρόκειται για έργο διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας
- Το έργο με επιλέξιμο Π/Υ 3,5 εκατ. € αφορά στην εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτούνται για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, μέσω των οποίων θα θεσμοθετούνται πλέον νομοθετικά οι περιοχές NATURA της Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Αιγαίου, η επιτρεπόμενη χρήση γης και τα μέτρα προστασίας των ειδών και των οικοτόπων εντός των περιοχών αυτών. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε. Ε. στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.
- Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο (2) συμβάσεις.
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης : 2ο τρίμηνο 2021.

#### **ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Λοιπά έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Λοιπά έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων –Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων ΕΓΥ

Έργα/δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δράσεις για Χωροταξία –Πολεοδομία, Ατμοσφαιρική ρύπανση και Λήψης Μέτρων Θορύβου

Δεδομένου ότι ο ΑΠ 13 είναι συμπληρωματικός του ΑΠ 12 (σε ότι αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας) , ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες έργων / δράσεων όσα έχουν επισημανθεί στον ΑΠ 12.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ): 2.046,98 εκατ. €

Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ): 1.739,94 εκατ. €

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 40,15%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
			27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
			28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα
		6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
			30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
			31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων
		6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων
		6iv - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Στον Άξονα περιλαμβάνονται τρία εμβληματικά έργα (SIGNIFICANT PROJECTS - OPs 2014-2020) :

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου (INTEGRATED WASTE MANAGEMENT IN THE REGION OF PELOPONNESE (P.P.P.))
2. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας (SEWERAGE AND WASTE WATER TREATMENT PLANT OF NORTH MESOGIA OF EASTERN ATTICA)

3. Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) (SEWERAGE AND WASTE WATER TREATMENT PLANT OF MARATHONAS MUNICIPALITY)

Σημειώνεται ότι με την ΥΑ 3848/18-3-2015 (ΦΕΚ 805/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9289/24-8-2017 (ΦΕΚ 3025/Β/2017), έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Άξονα, που αφορούν σε έργα διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.092,2 εκατ. €.

Ο Άξονας - με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα - περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 5 Θεματικές κατηγορίες (Λύματα, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Βιοποικιλότητα, Τουρισμός).

## Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 53 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 1.932,9 εκατ. €.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	836,7	40,8%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	354,7	17,3%
ΕΦΔ	482,0	23,5%
Λύματα	659,2	32,2%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	49,0	2,4%
ΕΦΔ	610,2	29,8%
Διαχείριση Υδατικών Πόρων	376,4	18,4%
Βιοποικιλότητα	18,7	0,9%
Τουρισμός	41,9	2,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.932,9</b>	<b>94,3%</b>

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 86,8%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 269,6 εκατ. €.

## Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 39 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 1.289,7 εκατ. €

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)	(%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Απορρίμματα	12	540,0	26,4%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5	346,0	16,9%
ΕΦΔ	7	194,0	9,5%
Λύματα	20	592,9	29,0%
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	1	49,0	2,4%
ΕΦΔ	19	543,9	26,6%
Διαχείριση Υδατικών Πόρων	6	128,0	6,2%
Βιοποικιλότητα	0	0,0	0,0%
Τουρισμός	1	28,8	1,4%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39</b>	<b>1.289,7</b>	<b>63,0%</b>

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 66,7%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 63,0%

## Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 199 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 1.147,6 εκατ. €, εκ των οποίων μία (1) αφορά σε Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο, 86 αφορούν σε Τμηματοποιημένα έργα και 112 σε νέα συνήθη έργα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Αρ.	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εκατ. €)	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30-10-2017 (εκατ. €)
Απορρίμματα	22	229,6	60,0	23,0
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	15	178,8	49,1	17,2
ΕΦΔ	7	50,8	10,9	5,8
Λύματα	107	710,8	264,1	117,1
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	59	345,9	186,9	80,6
ΕΦΔ	48	364,9	77,2	36,5
Διαχείριση Υδατικών Πόρων	20	149,3	83,7	38,3
Βιοποικιλότητα	0	0,0	0,0	0,0
Τουρισμός	50	57,9	0,4	0,2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>199</b>	<b>1.147,6</b>	<b>408,2</b>	<b>178,6</b>

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 8,7% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

Αναλυτικότερα, ακολουθεί η πορεία υλοποίησης του Άξονα ανά Θεματική Κατηγορία.

## ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας 6i και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 26, 27 και 28 (βλ. ανωτέρω).

### Β1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 32 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 836,7 εκατ. €:

### Γ1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 12 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 540,0 εκατ. €, εκ των οποίων 5 προσκλήσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 7 προσκλήσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5	346,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	1	23,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	1	37,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	12,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	1	44,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	2	17,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	58,0
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>	<b>12</b>	<b>540,0</b>

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Απορριμμάτων: 64,5%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 26,4%



## Δ1. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Έχουν εκδοθεί 22 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 229,6 εκατ. εκ των οποίων 15 αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 7 αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	15	178,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	6	38,5
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	12,3
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>	<b>22</b>	<b>229,6</b>

### Δ1.1. Ενταγμένα έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Από τα 15 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με Π/Υ Ένταξης 178,8 Μ€, τα τρία (3) έργα είναι Τμηματοποιημένα, τα δύο (2) έργα αφορούν σε νέα έργα ΣΔΙΤ και τα υπόλοιπα δέκα (10) είναι άλλα νέα σημαντικά έργα.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής: .

#### Τμηματοποιημένα Έργα:

- **Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας - Β' Φάση.** Το έργο είναι πρόσφατα συμβασιοποιημένο (κύρια σύμβαση). Αναμένεται πληρωμή προκαταβολής εντός του έτους. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης είναι 1ο Τρίμηνο 2019.
- **Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. Φωκίδας Β' φάση.** Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, με ποσοστό υλοποίησης 25%.
- **Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ.** Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, με ποσοστό υλοποίησης 68%. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 4<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 το αργότερο.

#### Νέα Έργα ΣΔΙΤ

- **Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο οδηγεί σε ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια.** Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο. Έχει δοθεί προκαταβολή (29%) και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2019.
- **Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών για την ολοκληρωμένη διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής.** Το έργο είναι πλήρως συμβασιοποιημένο, Έχει δοθεί προκαταβολή (30%) και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2019.

#### Άλλα νέα Έργα

Στα δέκα(10) νέα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις:

- Έξι (6) νέα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων, εκ των οποίων τέσσερα (4) χωροθετούνται στην Κρήτη (**Μονάδα κομποστοποίησης Αρχανών – Αστερουσίων, Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Χερσονήσου, ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αμαρίου, επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων**), το έργο της **Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου**, που θα επιλύσει επείγοντα προβλήματα καταγγελιών και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και το έργο της **ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης**.

Μέχρι στιγμής, κανένα εξ αυτών δεν έχει σύμβαση κατασκευής, λόγω των διαδικασιών που επιβάλλει ο νέος Νόμος 4412/2016 (περί Δημοσίων Έργων). Κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους, τα έργα αυτά θα δημοπρατούνταν με την διαδικασία μελέτη/κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί του παρόντος λόγω μη ενεργοποίηση της σύστασης του προβλεπόμενου από τον Ν. 4412/2016 Μητρώου

Αξιολογητών. Καταγράφεται πρόθεση των δικαιούχων για εκπόνηση οριστικών μελετών, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

- Δύο (2) έργα τοπικής εμβέλειας, η **Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Παρανεστίου** και οι **2 ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου**, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν εντός του α' εξαμήνου του 2018.
- Δύο (2) έργα τοπικής εμβέλειας στην **Γλυφάδα** και στο **Αιγάλεω** για **δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων**. Πρόκειται για έργα προμηθειών, τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν μέχρι τέλος του 2017. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: έως το 4ο τρίμηνο του 2018.

Πέραν των ανωτέρω:

1. Βρίσκονται σε τελική φάση της διαδικασίας αξιολόγησης σημαντικά έργα, τα οποία χωροθετούνται σε νησιά (Λέρος, Μήλος, Σύρος), όπου επιλύουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής τους.
2. Η ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει εκδώσει δύο (2) προσκλήσεις και αξιολογεί τμηματοποιημένα (phasing) και ώριμα έργα, που χωροθετούνται σε νησιά (ενδεικτικά: Νάξος, Λευκάδα, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Κέα, Ίος, κ.α.) και στην ηπειρωτική χώρα (ενδεικτικά Ναύπακτος, Ηλεία, κ.α.), με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του 2017.

Επιδιώκεται, μέχρι το τέλος του 2017, η ένταξη δύο (2) τμηματοποιημένων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα νησιά της Λευκάδας και της Ρόδου, καθώς και δύο (2) νέων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Ναύπακτο και στην Ηλεία (ανάλογα με τα προς αντιμετώπιση θέματα κρατικών ενισχύσεων).

#### **Δ1.2. Ενταγμένα έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΦΔ (ΕΥΔ/ ΕΠ Περιφερειών)**

##### Έργα Αρμοδιότητας ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόκειται για τα εξής έξι (6) τμηματοποιημένα έργα από το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 38,4 εκ. € :

- **Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β'.** Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου ανέρχεται στο 90%. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2018.
- **Χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων / υπολειμμάτων 4<sup>ης</sup> διαχειριστικής ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'.** Το κυρίως έργο (κατασκευή του ΧΥΤΑ) δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Αναμένεται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.
- **Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) ΒΔ πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β'.** Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
- **Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης - Φάση Β'.** Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
- **Επέκταση του υφιστάμενου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δ. Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β'.** Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
- **Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας- Φάση Β'.** Για το έργο εκδόθηκαν νέοι τροποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι. Διερευνάται η ανάγκη επαναδημοπράτησης του έργου.

##### Έργα Αρμοδιότητας ΕΦΔ ΕΥΔ/ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Πρόκειται για το νέο έργο με προϋπολογισμό ένταξης 12,3 εκ. €:

- **Δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ).** Το έργο είναι μερικώς συμβασιοποιημένο. Προετοιμάζεται η δημοπράτηση των εργολαβιών των ΣΜΑ ενώ έχει γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού τους.

#### **Δ1.3 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων**

1. Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) και στον καθορισμό των έργων 1ης Προτεραιότητας οδήγησαν σε αντίστοιχη καθυστέρηση στην έκδοση προσκλήσεων

2. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας πλήρους ωρίμανσης των προς ένταξη παρεμβάσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση)
3. Καθυστερήσεις λόγω της αντιμετώπισης θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου πράξεων ΥΓΟΣ
4. Καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προδιαγραφών έργων (π.χ. Πράσινα Σημεία). Εκπονείται μελέτη από τον ΕΟΑΝ
5. Έλλειψη κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης δράσεων βιοαποβλήτων και πράσινων σημείων. Τα εν λόγω κριτήρια εγκρίθηκαν μέσω γραπτής διαδικασίας με την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος.

## ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΥΜΑΤΑ

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 29 (βλ. ανωτέρω).

### Β2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί οι εξής 13 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 659.2 εκατ. €:

### Γ2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί συνολικά 20 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 592,9 εκατ. €, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΣΔΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	1	49,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	2	45,3
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	2	126,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	1	13,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	1	12,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	2	43,4
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	3	66,1
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	1	150,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	2	22,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	2	11,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	1	27,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κρήτης	1	4,3
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>	<b>20</b>	<b>592,9</b>

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Λυμάτων: 89,9%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 29,0 %

### Δ2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Έχουν εκδοθεί 107 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 710,8 εκατ. €, εκ των οποίων 59 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι 48 είναι αποφάσεις αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΕΠ των Περιφερειών), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	59	345,9
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	4	24,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	18	121,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	4	11,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου	2	10,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας	3	9,8
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	1	25,2
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	6	37,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Αττικής	3	76,6
ΕΥΔ/ΠΕΠ Πελοποννήσου	1	5,7
ΕΥΔ/ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1	6,0
ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	5	36,7
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>	<b>107</b>	<b>710,8</b>

Πρόκειται για έργα υποδομής για τη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση,:

1. Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ισοδύναμους κατοίκους , ι.κ.), με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των αντίστοιχων λυμάτων. Με την υλοποίηση τους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του κάθε οικισμού (οικιστικός πυρήνας).
2. Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας, με πρόβλεψη 20ετίας, με την προϋπόθεση η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών, όπως αυτός καταχωρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ .
3. Αύξηση δυναμικότητας (επέκταση) υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
4. Αύξηση δυναμικότητας (επέκταση) υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
5. Ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

#### Δ2.1. Ενταγμένα έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Τα 59 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με επιλέξιμο Π/Υ Ένταξης 347,6 εκατ. €, είναι Τμηματοποιημένα από το ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 και καλύπτουν 97 οικισμούς Β' και Γ' προτεραιότητας (σύμφωνα με τον από 30/06/2016 επίσημο πίνακα της ΕΓΥ).

Από αυτά:

- Τα 35 έργα είναι **πλήρως συμβασιοποιημένα** (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 155,3 εκατ. €. Εξ αυτών, 4 έργα βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης, 21 έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και 10 έργα είναι προς ολοκλήρωση. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων και την μέχρι σήμερα υλοποίηση τους, προβλέπεται ότι εντός του 2018 θα ολοκληρωθούν 20 έργα.
- Τα 22 έργα είναι **μερικώς συμβασιοποιημένα** (σε κύριες εργολαβίες, προμήθειες) με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 188,8 εκατ. €.
- Τα 2 έργα αφορούν **μη συμβασιοποιημένα** (ως προς την κύρια εργολαβία), με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 3,5 εκατ. €.

Επιπλέον, απομένουν να ενταχθούν τα δύο (2) τελευταία τμηματοποιημένα έργα, των οποίων η επιλέξιμη ΔΔ, μετά τις εκπτώσεις θα είναι της τάξης των 40 εκατ. € (Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δ. Ιωαννινών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιάας).

Επισημαίνεται ότι οι βασικοί λόγοι για τη μερική (ή μη) συμβασιοποίηση των τμηματοποιημένων έργων λυμάτων, είναι οι εξής:

- Καθυστερήσεις εφαρμογής του νέου νόμου 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων (καθυστερημένη έκδοση των νέων πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης, για τα έργα που προκηρύσσονται με κριτήρια τη χαμηλότερη τιμή
- Μη ενεργοποίηση της σύστασης του Μητρώου Αξιολογητών (για τα έργα που προκηρύσσονται με το σύστημα της Μελέτη/Κατασκευή).

Παράλληλα, η διαδικασία ένταξης της Β' φάσης των τμηματοποιημένων έργων λυμάτων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της Α' φάσης τους στο ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 τον Μάρτιο 2017, με αποτέλεσμα την μη εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης – σε ορισμένες περιπτώσεις – για τη δημοπράτηση των έργων.

## **Δ2.2. Ενταγμένα έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των ΕΦΔ (ΕΥΔ ΠΕΠ):**

Τα 48 έργα διαχειριστικής αρμοδιότητας των 13 ΠΕΠ λόγω εκχωρήσεως, με επιλέξιμο Π/Υ Ένταξης 366,0 εκατ. €, περιλαμβάνουν 1 Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο και 16 τμηματοποιημένα έργα και καλύπτουν 55 οικισμούς Β' και Γ' προτεραιότητας (σύμφωνα με τον από 30/06/2016 πίνακα της ΕΓΥ).

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

- Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) νέα έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 24,3 εκατ. €. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Έχουν ενταχθεί 18 έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 121,9 εκατ. €, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι τμηματοποιημένα και τα δώδεκα (12) νέα έργα. Τα τμηματοποιημένα έργα είναι μερικώς συμβασιοποιημένα και σε εξέλιξη. Τα νέα έργα βρίσκονται είτε σε διαδικασία διαγωνισμού, είτε σε διαδικασία διαμόρφωσης τευχών δημοπράτησης.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

- Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) νέα έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 11,8 εκατ. €. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

- Έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 10,6 εκατ. €. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 9,9 εκατ. €. Τα έργα είναι είτε πλήρως, είτε μερικώς συμβασιοποιημένα και σε εξέλιξη.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 26,4 εκατ. €. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- Έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 37,1 εκατ. €. Τα έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα σε εξέλιξη.

### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Αττικής

- Έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 76,6 εκατ. € εκ των οποίων το ένα (1) είναι Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο, το ένα (1) είναι νέο έργο και το τρίτο είναι μελέτη ωρίμανσης.

Το Τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κρωπίας – Παιανίας (Φάση Β')» αφορά σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και σε νέα ΕΕΛ για 2 οικισμούς Γ' Προτεραιότητας (Κορωπί, Παιανία) και είναι σε εξέλιξη.

#### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

- Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 5,7 εκατ. €. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός του 2019.

#### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

- Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 6 εκατ. €. Είναι μερικώς συμβασιολογημένο και σε εξέλιξη.

#### ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

- Έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα με επιλέξιμο Π/Υ ένταξης 36,7 εκατ. €. Δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης

### **Δ2.3 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων**

1. Καθυστερήσεις στις διαδικασίες δημοπράτησης για τα έργα που προκηρύσσονται με το σύστημα της Μελέτη/Κατασκευή, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω.
2. Καθυστερήσεις λόγω αναγκαιότητας πλήρους ωρίμανσης μέρους των προς ένταξη παρεμβάσεων (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση)
3. Καθυστερήσεις λόγω απαιτούμενου χρόνου και διαδικασιών για τη συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων

## **ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Υδατικών Πόρων**

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα δii και ειδικότερα στους Ειδικούς στόχους 30 και 31 (βλ. ανωτέρω).

### **B3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ**

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 376,4 εκατ. €:

### **Γ3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ**

Έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες 6 προσκλήσεις για τις Δράσεις 14.6ii.30.18, 14.6ii.30.17, 14.6ii.31.21, 14.6ii.31.32, 14.6ii.31.34 και 14.6ii.31.25.1, συνολικής ΣΔΔ 128,0 εκατ. € :

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Διαχείριση Υδατικών Πόρων: 39,6%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 7,3%

### **Δ3. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ**

Έχουν εκδοθεί 20 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 149,3 εκατ. €, οι οποίες αφορούν σε έργα αφαλατώσεων, έργα ύδρευσης και έργα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΡΓΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ	6	19,6
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	7	88,2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ	Αρ. ΕΝΤΑΞΕΩΝ	ΣΔΔ ΕΝΤΑΞΕΩΝ (εκατ. €)
ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ	2	0,9
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	5	40,6
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>	<b>20</b>	<b>149,3</b>

Τα έξι (6) έργα **αφαλάτωσης** αφορούν σε:

- Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού (μονάδα αντίστροφης ώσμωσης) με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων.
- Νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχетеυτικότητας υφιστάμενου δικτύου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης
- Δράσεις με χρήση ΑΠΕ μόνο για την κάλυψη της ενέργειας για την λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης

Τα έργα βρίσκονται στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τα επτά (7) έργα **ύδρευσης** αφορούν σε κατασκευή έργων:

- Ταμιευτήρα με τα συνοδά του έργα (έργο εκτροπής, σύνδεση ταμιευτήρα με το δίκτυο ύδρευσης κλπ) καθώς και απαραίτητα έργα διαμόρφωσης πρανών, αποκατάστασης κλπ
- Υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες
- Ενίσχυσης αποθεμάτων υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών
- Ενίσχυσης ταμιευτήρων με εκτροπή υδάτων μέσω σήραγγας και συνοδά έργα (έργα διευθέτησης, τεχνικά έργα κλπ)
- Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων
- Νέων εξωτερικών υδραγωγείων καθώς και έργων επέκτασης -ενίσχυσης υφιστάμενων υδραγωγείων (μόνο εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης με τις απαραίτητες δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ)
- Διύλιστηρίων πόσιμου νερού και Η/Μ εργασίες

Πρόκειται για τέσσερα (4) τμηματοποιημένα και τρία (3) νέα έργα. Όλα τα έργα είναι πλήρως συμβασιοποιημένα. Δύο (2) εξ αυτών βρίσκονται σε αρχική φάση υλοποίησης, τέσσερα (4) είναι σε πλήρη εξέλιξη και ένα (1) έργο είναι προς ολοκλήρωση πιθανότατα εντός του 2018 (Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτη Δ. Σούρπης Ν. Μαγνησίας – Β' Φάση).

Εκκρεμεί η ένταξη ενός τμηματοποιημένου έργου Ύδρευση-Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού Δ. Αμαλιάδας (Ήλιδας), για το οποίο απαιτείται ειδική εμπειρογνωμοσύνη (λόγω του υλικού προς χρήση), που έχει δρομολογηθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τα δύο (2) έργα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αφορούν σε ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για δράσεις:

- Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.
- Ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης και αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης).

Οι πράξεις υλοποιούνται με 6 συμβάσεις, οι οποίες εκτελούνται ομαλά και προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως το 2023, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας καθ' όλη τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ .

Τα πέντε (5) έργα για την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων αφορούν στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Πρόκειται για δράσεις:

- Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των λιμνών της χώρας (δειγματοληψίες σε 50 λίμνες του Παραρτήματος της ΚΥΑ 140384/2011)
- Καταγραφής της ποιότητας και της ποσότητας των πλέον σημαντικών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων της Χώρας και των υδροσυστημάτων ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος
- Υδρομετρήσεις σε συνολικά 54 θέσεις ποταμών με μόνιμη ή μη ροή στην Ελληνική επικράτεια.
- Αναλύσεις κατ' εκτίμηση 6.000 περίπου δείγματα υδάτων ποταμών, λιμνών, παράκτιων και μεταβατικών, τα οποία θα εξετάζονται ως προς Ουσίες Προτεραιότητας (Πίν. 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 - Β' 1909) και Ειδικούς Ρύπους (Πίν. 2 του ιδίου Παραρτήματος).
- Δειγματοληψίες, αναλύσεις και επεξεργασία δεδομένων σε 82 σταθμούς παράκτιων υδάτων της Ελλάδας και 32 σταθμούς μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας

Οι δράσεις υλοποιούνται ήδη με 5 συμβάσεις Αυτεπιστασίας των δικαιούχων (α) Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΦΙΓ-ΕΚΒΥ), (β) Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), (γ) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), (δ) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), (ε) Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ). Επίσης, για τις δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν και 33 συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών, από τις οποίες οι πέντε (5) βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού (με ποσό προκηρύξεων ύψους 1,2 εκ ευρώ).

Τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως το 2023, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για όλη την επικράτεια, καθ' όλη τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Επισημαίνεται ότι εντάχθηκε στις 20/11/2017. και το τελευταίο σχετικό 6<sup>ο</sup> έργο, απαραίτητο για την συνολική υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Λάρισας.

## **ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ**

### Έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και περιορισμού των διαρροών

Έχει εκδοθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η σχετική με α.π. 11949/3-11-2017 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» με Π/Υ 30 εκατ. € (αριθμός ΟΠΣ 1469) στην οποία έχουν υποβληθεί 143 προτάσεις από ΟΤΑ και ΔΕΥΑ. Η ποιότητα των προτάσεων απαίτησε συστηματική και χρονοβόρα συνεργασία με τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς συγχρηματοδότηση φυσικό αντικείμενο.

Στις αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του Α' σταδίου και του Β' σταδίου συγκριτικής αξιολόγησης των προαναφερόμενων προτάσεων. Εντός Δεκεμβρίου 2017 θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Εκτιμάται ότι οι σχετικές εντάξεις θα ξεκινήσουν τέλη Δεκεμβρίου 2017.

### Λοιπά έργα διαχείρισης υδατικών πόρων – Θαλάσσια στρατηγική

Έχει εκδοθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η Πρόσκληση «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης» (άμεσης αξιολόγησης). Έχουν υποβληθεί δύο (2) προτάσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους (ΕΛΚΕΘΕ και ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ), οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Εκτιμάται ότι οι σχετικές εντάξεις θα ολοκληρωθούν, μετά από συνεργασία με τους προαναφερόμενους δικαιούχους, εντός του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2018.

### Μεγάλο έργο «Ύδρευση Κέρκυρας»

Το έργο της Ύδρευσης της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό υλοποίησης του, είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αρχικά εκτιμώμενο Π/Υ ύψους 226 εκατ. €.

Επειδή το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου ξεπερνά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, επελέγη να τεθεί ως προτεραιότητα η υλοποίηση μόνο των επειγόντων έργων παραγωγής πόσιμου νερού στη νήσο Κέρκυρα (Έργα Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου Α' προτεραιότητας), με σκοπό την άμεση επίλυση των επιτακτικών προβλημάτων ύδρευσης των περιοχών του νησιού με μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, όπως η πόλη της Κέρκυρας.

Το εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 47 εκατ. €. Κατά συνέπεια, το εν λόγω έργο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως Μεγάλο Έργο.



## ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιοποικιλότητα

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητας δiii και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 32 (βλ. ανωτέρω).

### B4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 2 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 18,7 εκατ. €.

### Γ4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Δεν έχει εκδοθεί ακόμα πρόσκληση.

### Δ4. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Η μη ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων οφείλεται σε δύο κύριους λόγους:

- Την ανάγκη εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών μελετών των προστατευόμενων περιοχών, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία
- Την ανάγκη θεσμοθέτησης του καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και της χρηματοδότησης αυτών (βλ. σχετική αναφορά στον ΑΠ 12 ανωτέρω).

## ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τουρισμός

Αντιστοιχεί στην επενδυτική προτεραιότητα δiv και ειδικότερα στον Ειδικό στόχο 33 (βλ. ανωτέρω).

### B5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις ΣΔΔ: 41,9 εκατ. €.

### Γ5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση για τις Δράσεις 14.6iv.33.33.1, 14.6iv.33.33.2 και 14.6iv.33.33.3, συνολικής ΣΔΔ 28,8 εκατ. €:

Ποσοστό προσκλήσεων επί της Εξειδικευμένης ΣΔΔ Δράσεων Τουρισμού: 68,7%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 1,4%

### Δ5. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Έχουν εκδοθεί 50 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 57,9 εκατ. €.

Αναλυτικότερα:

- Οκτώ (8) Αποφάσεις Ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 16,6 εκατ. €, για έργα που αφορούν σε λειτουργική, αισθητική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκων και πεζοπορικών διαδρομών και σε βελτίωση στην προσβασιμότητα σε αυτούς, ώστε να διαμορφωθούν χώροι δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης. Από αυτά:
  - Επτά (7) Έργα βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία
  - Ένα (1) Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2018.
- Τριάντα δύο (32) Αποφάσεις Ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 33,8 εκατ. €, για έργα που αφορούν σε επισκευή, αποκατάσταση, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης και ανάπλαση εξωτερικών χώρων κτιρίων αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε αυτά να μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν ως κέντρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκθεσιακοί χώροι, χώροι γραφείων και ξενώνων κλπ.

Από αυτά:

- Δεκαεννέα (19) Έργα βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία
- Δύο (2) Έργα αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2018

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι σε επικοινωνία με τους Δικαιούχους για τα υπόλοιπα έντεκα (11) Έργα ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης των Υποέργων.

- Δέκα (10) Αποφάσεις Ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 7,5 εκατ. €, για έργα που αφορούν σε αποκατάσταση, ανάπλαση, αναβάθμιση, αισθητική και λειτουργική ανάδειξη χώρων, ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις αναψυχής και πρασίνου.

Από αυτά:

- Πέντε (5) Έργα βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι σε επικοινωνία με τους Δικαιούχους για τα υπόλοιπα πέντε (5) Έργα ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης των Υποέργων.

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

	Συγχρημ. Δημόσια Δαπάνη (εκατ. €)	Κοινοτική Συνδρομή (εκατ. €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	16,1	12,9
Περιφέρειες σε Μετάβαση	6,2	5,0
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	4,3	3,4
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26,6</b>	<b>21,3</b>

Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 0,49%

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 4 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 15 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 56,7%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 11,5 εκατ. €.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 11,7 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 78%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 44,2%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 6 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 2,6 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
6	2,6	0,5	0,3

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 1,2% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

## ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΣ

### Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ

#### Χρηματοδότηση

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ):	68,8 εκατ. €
Κοινοτική Συνδρομή (ΚΣ):	58,5 εκατ. €
Βαρύτητα Άξονα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:	1,35%

### Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Με βάση την 7η Εξειδίκευση του Προγράμματος (Πίνακας των δράσεων της 7<sup>ης</sup> Εξειδίκευσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α) έχουν εξειδικευτεί 6 δράσεις, συνολικής ΣΔΔ 54,4 εκατ. €.

Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί του Άξονα: 79,1%

Υπολείπεται προς εξειδίκευση ΣΔΔ 14,4 εκατ. €.

### Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 41,2 εκατ. €

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της εξειδικευμένης ΣΔΔ του Άξονα: 75,7%

Ποσοστό ΣΔΔ προσκλήσεων επί της ΣΔΔ του Άξονα: 59,8%

### Δ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Με βάση τις παραπάνω προσκλήσεις, έχουν εκδοθεί 21 σχετικές αποφάσεις ένταξης, συνολικής ΣΔΔ 15,2 εκατ. €.

Εντάξεις		Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες (Δηλωθείσες έως 30-10-2017)
Πλήθος Πράξεων	Π/Υ ΣΔΔ	Π/Υ ΣΔΔ	ΣΔΔ
21	15,2	4,5	1,0

Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ καλύπτουν το 1,4% των διαθέσιμων πόρων του Άξονα. (Αναλυτικός Πίνακας ενταγμένων έργων παρατίθεται στο Παράρτημα Β).

#### **IV. Τμηματοποιημένα - Μεταφερόμενα έργα από την ΠΠ 2007-2013**



ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/11/2017

ΠΠ 2007 -2013										ΠΠ 2014 -2020										
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΠ 2007-2013	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ (*)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΔΔ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΕΠ	MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔΔ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ			
1	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ - ΕΠ	482187	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - Α' ΦΑΣΗ	οικ.1041 / 30-01-2017	5.799.826,53	100,00%	5.557.369,64		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003048	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ - Β' ΦΑΣΗ	οικ. 16081 / 22-12-2016	19.660.887,84	100,00%	19.660.887,84				
2	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ - ΕΠ	525873	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ «ΣΙΑΤΙΣΤΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» ΤΜΗΜΑ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» ΦΑΣΗ Α΄	π.ε.15018 / 17-02-2017	81.484.551,89	86,54%	70.378.176,36		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002779	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ «ΣΙΑΤΙΣΤΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» ΤΜΗΜΑ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ–ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» ΦΑΣΗ Β΄	1147 / 01-02-2017	37.862.012,72	86,54%	32.765.785,81	1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης			
3	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ - ΕΠ	355716	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Α'	οικ.839 / 26-01-2017	4.408.736,77	100,00%	4.137.238,23		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001297	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β'	οικ.7622/29-06-2016	21.284.147,34	100,00%	21.284.147,34	-			
4	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ - ΕΠ	525880	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄	3564 / 22-03-2017	79.419.252,66	100,00%	78.856.335,52		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ – ΦΑΣΗ Β'	-	131.588.929,00	100,00%	131.588.929,00	Δεκ-17			
5	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ - ΕΠ	377755	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΦΑΣΗ Α'	οικ.4656 / 24-03-2017	110.349.260,19	83,96%	92.517.711,77	-	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΦΑΣΗ Β'	οικ. 3921 / 13-03-2017	62.932.323,50	83,96%	52.837.978,81	2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης			
6	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	448235	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΑΣΗ Α΄	3176 / 08-03-2017	30.257.542,96	76,64%	23.189.380,92		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002742	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β΄	οικ.11982 / 06-11-2017	508.729.603,83	76,64%	389.890.368,38	1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης			
7	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ	525779	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄	3872 / 14-03-2017	79.923.892,09	76,64%	61.253.670,90		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003758	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΡΓΟ 2) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Β΄	οικ. 16035 / 22-12-2016	664.433.107,59	76,64%	509.221.533,66	-			
8	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	465403	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ - ΦΑΣΗ Α΄	3288 / 08-03-2017	290.625.586,46	74,76%	217.271.688,44		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5002859	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ» – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΦΑΣΗ Β΄	οικ. 15642 / 16-12-2016	397.059.840,67	74,76%	296.841.936,88	-			
9	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ	495086	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 3Α ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΦΑΣΗ Α1΄	13461π.ε. / 08-03-2017	33.067.747,75	100,00%	33.067.747,75		ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001515	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ» – ΦΑΣΗ Α2΄	οικ. 15381 / 14-12-2016	18.282.988,68	100,00%	18.282.988,68	-			
10	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	ΕΠ-ΕΠ								ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	οικ.2997 / 28-02-2017	66.512.380,72	100,00%	66.512.380,72	1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης			
11	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	ΕΠ-ΕΠ								ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001063	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ	οικ. 7603 / 29-06-2016	44.590.648,65	100,00%	44.590.648,65	-			
12	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	ΕΠ-ΕΠ								ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	-	74.500.000,00	100,00%	74.500.000,00	Δεκ-16			
13	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	ΕΠ-ΕΠ								ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ1΄ ΦΑΣΗ	-	45.786.424,50	98,70%	45.191.200,98	Μαρ-18			
ΣΥΝΟΛΟ						715.336.397,30		586.229.319,53		ΣΥΝΟΛΟ							2.093.223.295,04		1.703.168.786,75	

(\*) Παρατήρηση: Σύμφωνα με το Τελικό ΤΔΠ





ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

		ΠΠ 2007 -2013					ΠΠ 2014 -2020					
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΠ 2007-2013	ΚΩΠ/MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΕΠ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ
1	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΠΠΕΡΑΑ	46	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ (ΛΥΜΑΤΑ)	101	300.270.075,43	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΠΕΠ	29	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ	101	17	181.395.877,33
							ΥΜΕΠΕΡΑΑ	29			59	347.605.574,40
2	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	303337	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - Α΄ΦΑΣΗ	1	51.643.529,00	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ - Α΄ΦΑΣΗ	1	1	46.000.000,00
3	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΠΠΕΡΑΑ	45	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)	7	54.965.487,69	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	30	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	7	7	88.171.862,66
4	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	349325	ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	1	416.226,02	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001870	ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	1	1	4.944.267,00
5	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	390247	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1	2.904.966,40	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1	-	3.587.917,78
6	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	390460	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	1	1.803.250,71	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	-	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	1	1	40.168.311,96
7	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	355562	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1	471.432,64	ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1	-	0,00
8	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	370720	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ	1	728.057,44	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ	1	1	8.029.297,19
9	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	376052	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1	253.634,00	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση	1	1	16.581.524,38
10	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	372944	ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ	1	5.409.733,91	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5010480	ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ	1	-	4.312.226,33
11	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	423762	ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	1	1.443.138,55	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5010484	ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	1	-	5.196.257,67
12	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	448269	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1	116.330,73	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	509844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1	-	7.776.248,99
12	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	365618	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	1	225.643,75	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	1	-	7.000.000,00
13	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	215826	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Α'	1	387.989,19	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003948	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΦΑΣΗ Β'	1	1	5.556.375,57
14	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	374213	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	96.002,48	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5004007	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	1	14.760.461,10

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

		ΠΠ 2007 -2013					ΠΠ 2014 -2020					
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΠ 2007-2013	ΚΩΠ/MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΕΠ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ
15	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	215830	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Α'	1	8.902.342,62	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003944	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΔ ΠΣΘ) - ΦΑΣΗ Β'	1	1	4.928.224,73
16	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	346611	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	2.187.278,53	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003338	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	1	4.696.671,37
17	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	374334	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	3.013.500,00	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5003967	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	1	3.601.250,00
18	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ	302365	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Α'	1	860.072,05	ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΕΦΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5004118	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΦΑΣΗ Β'	1	1	4.907.532,73
19	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΠΠΕΡΑΑ	464962	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	1	296.215,43	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	1	1	7.333.784,57
ΣΥΝΟΛΟ						436.394.906,57	ΣΥΝΟΛΟ					625.157.788,43

## V. Τα Μεγάλα Έργα του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται **22 Μεγάλα Έργα**, **14** του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και **8** του Τομέα Περιβάλλοντος. Από τα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος τα **4** καλύπτονται από πόρους των εκχωρήσεων. Εξ αυτών, **3** είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ και **1** της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

### ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Από τα **22** Μεγάλα Έργα, τα **8** είναι **έργα phasing** από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, **6** του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και **2** του Τομέα Περιβάλλοντος.

Εξ αυτών, από τον Τομέα Υποδομών Μεταφορών, έχουν ήδη υποβληθεί οι **5** αιτήσεις Μεγάλων Έργων στην Ε.Ε. και έχουν “εγκριθεί” ενώ προγραμματίζεται η υποβολή της αίτησης του έργου «Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – φάση Β΄» μέχρι τέλους του έτους. Από τον Τομέα Περιβάλλοντος, έχει υποβληθεί και “εγκριθεί” η **1** αίτηση Μ.Ε. ενώ προγραμματίζεται η υποβολή της αίτησης για το έργο «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» μέχρι τέλους του έτους.

Σε ότι αφορά στα εναπομείναντα **14 νέα** έργα, **8** του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και **6** του Τομέα Περιβάλλοντος, η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η συνδρομή του JASPERS Assistance για την προετοιμασία των φακέλων Μεγάλων Έργων για **5** εξ αυτών - **3** του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και **2** του Τομέα Περιβάλλοντος. Ειδικότερα για το έργο «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου “Πάτρα-Πύργος”» αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα το Action Completion Note και προγραμματίζεται να υποβληθεί ο φάκελος στην Ε.Ε. μέχρι τέλους του έτους.

Από τα νέα Μεγάλα Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, το «Έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας» προτείνεται να αφαιρεθεί από τον Πίνακα Μεγάλων Έργων του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, γιατί όπως αναλυτικά αναφέρεται στην πρόοδο υλοποίησης του ΑΠ14, προτείνεται στην τρέχουσα περίοδο να υλοποιηθούν μόνο τα επείγοντα έργα παραγωγής πόσιμου νερού με προϋπολογισμό μικρότερο των 50Μ€ .

Παρατίθεται κατωτέρω αναλυτικός Πίνακας των Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ :



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ												
Άξονας Προτεραιότητας/ Ταμείο	α/α	Έργο	Τμηματοποιημένο/ Νέο	Εμβληματικό	Διαχειρ. Αρμοδιότητα	Προγραμματιζό μενη ημερομ. κοινοποίησης/ υποβολής (τρίμηνο, έτος)	Προγραμματισμ ένη έναρξη υλοποίησης (τρίμηνο, έτος)	Προγραμματιζό μενη ημερομηνία ολοκλήρωσης (τρίμηνο, έτος)	JASPERS Assistance	Απευθείας Υποβολή	IQR	Σχόλια
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ												
ΑΠ 1 (ΤΣ)	1.	Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη / Φάση Β'	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2016	Q4 2015	Q4 2018				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
	2.	Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2022	X	X		Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS
	3.	Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2019	Q4 2020	Q2 2023			X	
	4.	Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη– Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2019	Q4 2020	Q2 2023	X		X	
ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)	5.	Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q2 2019	Q4 2020	Q2 2023	X		X	
ΑΠ 3 (ΤΣ)	6.	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή» - Φάση Β΄	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2016	Q1 2016	Q2 2017				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
	7.	Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος»	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2022	X	X		Σε φάση ολοκλήρωσης η συνεργασία με την Ομάδα JASPERS. Αναμένεται το Action Completion Note. Υποβολή του Φακέλου στην ΕΕ άμεσα
	8.	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – φάση Β΄	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2017	Q3 2015	Q4 2021		ΚΟΙΝΟΠ		
	9.	Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q1 2018	Q1 2018	Q4 2021		X		Σύνταξη φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης και υποβολή του το Δεκ-2017. Υποβολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου μετά την έγκριση της DG COMP
	10.	Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πόρων						
ΑΠ 8 (ΕΤΠΑ)	11.	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β΄	Τμηματοποιημένο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2016	Q1 2016	Q1 2020				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
	12.	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2016	Q3 2015	Q1 2020				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
ΑΠ 9 (ΤΣ)	13.	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας-Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία-Φάση Β΄	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2016	Q1 2016	Q4 2020				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
	14.	Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεΐκου –Γουδή"	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q2 2018	Q1 2019	-	X		X	Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ												
ΑΠ 10 (ΕΤΠΑ)	15.	Τηλεθέρμανση Φλώρινας	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2017	Q1 2016	Q1 2020		ΚΟΙΝΟΠ		
ΑΠ 11 (ΤΣ)	16.	Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q1 2019	Q3 2019	Q4 2021	X	X		
ΑΠ 14 (ΤΣ)	17.	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΛ	Q1 2018	Q2 2018	Q2 2020		X		Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου
	18.	Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου - Παιανίας	Τμηματοποιημένο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	Q4 2016	Q4 2015	Q1 2018				Η Κοινοποίηση της Φάσης Β' στάλθηκε το Δεκ-2016 και εγκρίθηκε αυτόματα από ΕΕ το Μαρ-2017 (ενημέρωση μέσω SFC)
	19.	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	Q1 2018	Q4 2018	Q4 2023	X		X	Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS
	20.	Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)	Νέο	ΝΑΙ	ΕΥΔ/ΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ	Q2 2018	Q4 2018	Q4 2023	X		X	Σε φάση προετοιμασίας του Φακέλου Μεγάλου Έργου σε συνεργασία με την Ομάδα JASPERS
	21.	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2018	Q2 2019	Q2 2021	X	X		
	22.	Έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας	Νέο		ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Q4 2017	Q4 2017	Q4 2022	X	X		Προτείνεται η διαγραφή του έργου από τον Πίνακα Μεγάλων Έργων του ΕΠ



## VI. Έλεγχοι – Επιτόπιες Επαληθεύσεις

- **2η Λογιστική Χρήση (01/07/2015 - 30/06/2016)**

### ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ έλεγχος στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του φορέα «ΕΥΔ ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ως ΔΑ του ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στην έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν συστάσεις για το σύνολο των οποίων έγιναν ενέργειες συμμόρφωσης.

Επίσης έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι από το ΣΔΕ έλεγχοι από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους 13 ΕΦΔ του Προγράμματος χωρίς να προκύψουν ευρήματα σχετικά με τη διατήρηση της ικανότητας αυτών να ασκούν τα καθήκοντά τους.

### ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΕΛ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ελέγχθηκαν από ΕΔΕΛ δύο (2) Πράξεις (MIS 5000278 & MIS 5001297).

Στις εκθέσεις οριστικών αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν συστάσεις για τις οποίες έγιναν ενέργειες συμμόρφωσης.

### ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Έγιναν επιτόπιες επαληθεύσεις σε δύο πράξεις (MIS 5000278 & MIS 5001063) χωρίς ευρήματα.

- **3η Λογιστική Χρήση (01/07/2016 - 30/06/2017)**

### ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΔΕΛ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ελέγχθηκαν από ΕΔΕΛ συνολικά δεκατρία (13) υποέργα, δέκα (10) Πράξεων του Προγράμματος [αναλυτικά : οκτώ (8) υποέργα πέντε (5) Πράξεων του Τομέα Υποδομών Μεταφορών με MIS 5003758, 5003002, 5002859, 5002742, 5002779 & πέντε (5) υποέργα πέντε (5) πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος με MIS 5001432, 5003792, 5003920, 5003381, 5004022].

Έως σήμερα έχει κοινοποιηθεί μία (1) έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων (MIS 5002859) με ένα μη ληξιπρόθεσμο εύρημα και τρεις (3) εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων (MIS 5001432, 5003792, 5003758) για τα ευρήματα των οποίων έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις.

### ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατά την 3η Λογιστική χρήση (1/7/2016 έως 30/6/2017) δηλώθηκαν δαπάνες για πενήντα επτά (57) έργα-πράξεις. Το πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων καταρτίζεται ανά εξάμηνο και αφορά σε πράξεις με δηλωμένες δαπάνες για υποέργα κατασκευής.

Έγινε επιτόπια επαλήθευση σε δαπάνες 147.900.880,49€ επί συνόλου 184.042.473,16€ (ποσοστό 80%) μη ελεγμένων από ΕΔΕΛ δαπανών. Αναλυτικά:

Κατά το 1ο εξάμηνο της λογιστικής χρήσης είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 291.315.149,9€. Μετά την εξαίρεση των πράξεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της ΕΔΕΛ, για το εναπομείναν αποδεκτό διαχείρισης 149.474.565,51€ έγινε δειγματοληψία και προέκυψε επιτόπια επαλήθευση σε είκοσι (20) πράξεις συνολικής δαπάνης 128.621.374,27€ (ποσοστό 86%).

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο σύνολό του, οι εκθέσεις έχουν οριστικοποιηθεί και καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. Δέκα εξ αυτών παραμένουν σε παρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν.

Κατά το 2ο εξάμηνο είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 34.567.907,65 €. Μετά την εξαίρεση των πράξεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της ΕΔΕΛ και των

πράξεων που ελέγχθηκαν κατά το α' εξάμηνο, προέκυψαν εννέα (9) πράξεις με δαπάνες 19.279.506,22 € στις οποίες έγινε καθολική επαλήθευση.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο σύνολό του, 5 εκθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και 4 είναι υπό σύνταξη. Προβλέπεται οριστικοποίηση των εκθέσεων έως 31/12/2017.

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατά την 3η λογιστική χρήση είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 15.196.604,65€. Έγινε επιτόπια επαλήθευση και ελέγχθηκαν δαπάνες 13.704.719,21€. (ποσοστό 90%)

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατά την 3η λογιστική χρήση είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 3.084.582,18€. Έγινε επιτόπια επαλήθευση και ελέγχθηκαν δαπάνες 922.281,29€. (ποσοστό 30%)

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατά την 3η λογιστική χρήση είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 1.697.324,96€. Έγινε επιτόπια επαλήθευση και ελέγχθηκαν δαπάνες 1.219.882,01€. (ποσοστό 72%)

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατά την 3η λογιστική χρήση είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 1.225.827,96€. Έγινε επιτόπια επαλήθευση και ελέγχθηκαν δαπάνες 983.409,12€. (ποσοστό 80%)

#### Φορέας διαχείρισης ΕΥΔ/ΕΠ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατά την 3η λογιστική χρήση είχαν δηλωθεί δαπάνες για υποέργα κατασκευής με αποδεκτό διαχείρισης 14.621.293,69€. Έγινε επιτόπια επαλήθευση και ελέγχθηκαν δαπάνες 8.110.965,91€. (ποσοστό 55%)

Όλες οι επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν από τους ΕΦΔ έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ.

Τα ευρήματα των επιτόπιων επαληθεύσεων χαρακτηρίζονται επουσιώδη και μεμονωμένα και δεν οδήγησαν σε δημοσιονομικές διορθώσεις, εκτός από μία για ποσό 6.445,59€. Διατυπώθηκαν σχετικές συστάσεις οι οποίες παρακολουθούνται.



## VII. Στόχοι απορρόφησης

### ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ)

	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (31/12/2016)	2017		ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
		ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ (30/10/2017)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	
	1	2	3	4
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΠ 1 έως 9)	241.401.381	345.348.257	238.294.888	535.632.887
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠ 10 έως 14)	126.414.701	180.447.716	162.013.209	227.467.839
ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	99.864.692	138.095.921	134.648.201	158.236.767
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ	26.550.009	42.351.795	27.365.008	69.231.072
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΑΠ 15 & 16)	161.053	1.310.364	5.585.812	3.900.503
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>367.977.135</b>	<b>527.106.337</b>	<b>405.893.910</b>	<b>767.001.228</b>

### ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (31/12/2016)	2017		ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)
		ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΣ (30/10/2017)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	
	1	2	3	4
ΕΤΠΑ	107.201.177	167.271.244	142.455.343	228.509.401
3-Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	36.093	226.650	455.880	6.426.926
2-Μετάβαση	27.778.568	28.506.236	40.849.181	62.535.570
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	79.386.516	138.538.358	101.150.281	159.546.906
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	260.775.958	359.835.093	263.438.568	538.491.826
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>367.977.135</b>	<b>527.106.337</b>	<b>405.893.910</b>	<b>767.001.228</b>

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

	ΚΑΝΟΝΑΣ N+3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΟΝΑ N+3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
	1	2	3 = 2 - 1
ΕΤΠΑ	132.077.831	199.660.528	67.582.697
3-Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	30.163.833	361.200	-29.802.633
2-Μετάβαση	20.920.850	54.869.891	33.949.041
1-Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	80.993.148	144.429.438	63.436.290
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	396.068.709	445.582.347	49.513.638
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>528.146.540</b>	<b>645.242.875</b>	<b>117.096.335</b>

## VIII. Παραρτήματα

### A : Πίνακας Εξειδικευμένων δράσεων ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
1	330.879.783		1.1.1	Δράση 1.1.1: Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π.	150.000.000
			1.1.2	Δράση 1.1.2: Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.	115.000.000
			1.10.1	Δράση 1.10.1: Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας.	50.000.000
2	216.250.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	2.1.1	Δράση 2.1.1: Αναβαθμίσεις στο σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής	40.000.000
3	505.882.353		3.2.1	Δράση 3.2.1: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων του αναλυτικού ΔΟΔ.	447.058.824
			3.2.2	Δράση 3.2.2: Κατασκευή/ αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ	44.823.529
			3.3.1	Δράση 3.3.1: Ενεργητική Οδική Ασφάλεια	9.000.000
			3.3.2	Δράση 3.3.2: Αναβάθμιση/Βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ	5.000.000
4	125.000.000	Σε μετάβαση	4.2.1	Δράση 4.2.1: Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.	105.000.000
			4.3.1	Δράση 4.3.1: Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης	20.000.000
5	61.873.400	Σε μετάβαση	5.4.1	Δράση 5.4.1: Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	41.500.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			20.373.400
6	58.876.471		6.7.1	Δράση 6.7.1: Αναβάθμιση υποδομών λιμένων του βασικού (Core) ΔΕΔ-Μ	23.000.000
			6.8.1	Δράση 6.8.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα	35.876.471
7	85.294.118		7.9.1	Δράση 7.9.1: Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας	10.000.000
			7.11.1	Δράση 7.11.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας	35.000.000
			7.11.2	Δράση 7.11.2: Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικών αεροδρομίων του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ	7.500.000
8	838.196.982	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	8.12.1	Δράση 8.12.1: Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης	829.196.982
9	527.450.589	ΑΑ	9.13.1	Δράση 9.13.1: Κατασκευή του Μετρό Αθήνας	320.000.000

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
			9.14.1	Δράση 9.14.1: Βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης	20.000.000
10	117.500.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4c.15.1.1	Δράση 10.4c.15.1.1: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	3.750.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	10.4c.15.1.2	Δράση 10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοσίων Κτιρίων Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών	25.853.750
		Σε Μετάβαση	10.4c.15.1.3	Δράση 10.4c.15.1.3: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοσίων Κτιρίων σε περιφέρειες σε μετάβαση	1.500.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	10.4c.15.2.1	Δράση 10.4c.15.2.1: Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία Λιγότερο Ανεπτυγμένων περιφερειών	6.000.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4e.16.3.1	Δράση 10.4e.16.3.1: Περιορισμός των επιπτώσεων των εκπομπών CO2 σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας.	10.000.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4e.16.3.2	Δράση 10.4e.16.3.2: Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά	5.000.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4e.16.3.3	Δράση 10.4e.16.3.3: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής (Μητροπολιτικό Περιαστικό Πάρκο Τατοΐου)	10.000.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4e.16.3.4	Δράση 10.4e.16.3.4: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας σε αστικές περιοχές της Αττικής.	11.800.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	10.4e.16.3.5	Δράση 10.4e.16.3.5: Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες	5.000.000
		Μετάβαση	10.4g.17.4.1	Δράση 10.4g.17.4.1: Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής-Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	24.750.000
11	115.496.158		11.5i.18.1.3	Δράση 11.5i.18.1-3 «(1) Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, (2) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος (3) Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών»	17.324.424
			11.5ii.19.4	Δράση 11.5ii.19.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών	98.171.734
12	53.578.007	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	12.6b.20.1.1	Δράση 12.6b.20.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής	2.134.531
		Σε Μετάβαση			990.048
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			348.140
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	12.6b.20.2.1	Δράση 12.6b.20.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων	1.000.000
		Σε Μετάβαση			1.000.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			3.000.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες	12.6b.20.2.2	Δράση 12.6b.20.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων	1.500.000
		Σε Μετάβαση			200.000

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			500.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			7.000.000
		Σε Μετάβαση	12.6d.21.3.1	Δράση 12.6d.21.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000	2.900.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			550.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			300.000
		Σε Μετάβαση	12.6d.21.4.1	Δράση 12.6d.21.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών	350.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			1.000.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			20.000
		Σε Μετάβαση	12.6d.21.5.1	Δράση 12.6d.21.5.1: Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών.	10.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			20.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			200.000
		Σε Μετάβαση	12.6d.21.5.2	Δράση 12.6d.21.5.2: «Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων»	170.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			30.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			40.000
		Σε Μετάβαση	12.6d.21.6.1	Δράση 12.6d.21.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	22.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			58.000
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			521.300
		Σε Μετάβαση	12.6e.22.9.1	Δράση 12.6e.22.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμηση και Αρχιτεκτονικής	189.554
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες			77.500
		Σε Μετάβαση	12.6e.22.9.2	Δράση 12.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων	77.500
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			15.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	12.6e.22.12. 2	Δράση 12.6e.22.12.2: Ολοκλήρωση Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου	1.200.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	12.6e.22.11. 1	Δράση 12.6e.22.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.	80.574
13	7.997.798	Σε Μετάβαση			200.124
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13.6b.23.1.1	Δράση 13.6b.23.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής	103.083
		Σε Μετάβαση			600.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13.6b.23.2.1	Δράση 13.6b.23.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων	982.261
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13.6b.23.2.2	Δράση 13.6b.23.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων	200.000
		Σε Μετάβαση			285.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13.6d.24.4.1	Δράση 13.6d.24.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών	385.000
		Σε Μετάβαση			1.200.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13.6d.24.3.1	Δράση 13.6d.24.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000	1.788.479

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
		Σε Μετάβαση	13.6d.24.6.1	Δράση 13.6d.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	2.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			28.000
		Σε Μετάβαση	13.6e.25.9.1	Δράση 13.6e.25.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων και Αρχιτεκτονικής	75.615
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			66.000
		Σε Μετάβαση	13.6e.25.9.2	Δράση 13.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων	15.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			15.000
		Σε Μετάβαση	13.6e.25.11.1	Δράση 13.6e.25.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.	12.000
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες			12.000
14	2.046.984.591		14.6i.26.2-4.1	Δράση 14.6i.26.2-4.1: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	13.000.000
			14.6i.26.2-4.2	Δράση 14.6i.26.2-4.2: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης	4.800.000
			14.6i.26.2-4.3	Δράση 14.6i.26.2-4.3: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Κεντρικής Μακεδονίας	21.705.882
			14.6i.26.2-4.4	Δράση 14.6i.26.2-4.4: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Δυτικής Μακεδονίας	2.900.000
			14.6i.26.2-4.5	Δράση 14.6i.26.2-4.5: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Ηπείρου	3.250.000
			14.6i.26.2-4.6	Δράση 14.6i.26.2-4.6: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Ιονίων Νήσων	2.200.000
			14.6i.26.2-4.7	Δράση 14.6i.26.2-4.7: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Δυτικής Ελλάδας	7.300.000
			14.6i.26.2-4.8	Δράση 14.6i.26.2-4.8: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Στερεάς Ελλάδας	3.650.000
			14.6i.26.2-4.9	Δράση 14.6i.26.2-4.9: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Βορείου Αιγαίου	1.400.000
			14.6i.26.2-4.10	Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων - Κρήτης	2.352.941
			14.6i.26.5.1	Δράση 14.6i.26.5.1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	10.062.075
			14.6i.26.5.2	Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	5.194.118
			14.6i.26.5.3	Δράση 14.6i.26.5.3: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Κεντρικής Μακεδονίας	10.000.000
			14.6i.26.5.4	Δράση 14.6i.26.5.4: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Δυτικής Μακεδονίας	6.058.824
			14.6i.26.5.5	Δράση 14.6i.26.5.5: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Ηπείρου	4.500.000
			14.6i.26.5.6	Δράση 14.6i.26.5.6: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Ιονίων Νήσων	4.379.101
			14.6i.26.5.7	Δράση 14.6i.26.5.7: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Δυτικής Ελλάδας	5.700.000
			14.6i.26.5.8	Δράση 14.6i.26.5.8: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους - Στερεάς Ελλάδας	8.500.000

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
			14.6i.26.5.9	Δράσεις 14.6i.26.5.9: Διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	3.047.059
			14.6i.27.7.1	Δράση 14.6i.27.7.1: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς	70.000.000
			14.6i.27.8.1	Δράση 14.6i.27.8.1: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	240.000.000
			14.6i.27.8.2	Δράση 14.6i.27.8.2: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	23.773.882
			14.6i.27.8.3	Δράση 14.6i.27.8.3: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Θεσσαλίας	44.227.642
			14.6i.27.8.4	Δράση 14.6i.27.8.4: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Κεντρικής Μακεδονίας	61.794.118
			14.6i.27.8.5	Δράση 14.6i.27.8.5: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Ηπείρου	12.850.000
			14.6i.27.8.6	Δράση 14.6i.27.8.6: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Ιονίων Νήσων	11.067.958
			14.6i.27.8.7	Δράση 14.6i.27.8.7: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Δυτικής Ελλάδας	15.300.000
			14.6i.27.8.8	Δράση 14.6i.27.8.8: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Στερεάς Ελλάδας	11.153.754
			14.6i.27.8.9	Δράση 14.6i.27.8.9: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Πελοποννήσου	58.000.000
			14.6i.27.8.10	Δράση 14.6i.27.8.10: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων - Αττικής	150.000.000
			14.6i.28.13.1	Δράση 14.6i.28.13.1: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων	13.000.000
			14.6i.28.13.2	Δράση 14.6i.28.13.2: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων δημοσίου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης – Έβρου	5.500.000
			14.6ii.29.14.1	Δράση 14.6ii.29.14.1: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	49.000.000
			14.6ii.29.15	Δράση 14.6ii.29.15 : Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Αττικής	239.626.716
			14.6ii.29.14-16.1	Δράση 14.6ii.29.14-16.1: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Στερεάς Ελλάδας	58.270.467
			14.6ii.29.14-16.2	Δράση 14.6ii.29.14-16.2: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	34.804.828
			14.6ii.29.14-16.3	Δράση 14.6ii.29.14-16.3: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Κεντρικής Μακεδονίας	126.364.132
			14.6ii.29.14-16.4	Δράση 14.6ii.29.14-16.4: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Δυτικής	13.014.731

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
				Μακεδονίας	
			14.6ii.29.14-16.5	Δράση 14.6ii.29.14-16.5: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Θεσσαλίας	43.276.375
			14.6ii.29.14-16.6	Δράση 14.6ii.29.14-16.6: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Ηπείρου	12.000.000
			14.6ii.29.14-16.7	Δράση 14.6ii.29.14-16.7: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Δυτικής Ελλάδας	21.998.004
			14.6ii.29.14-16.8	Δράση 14.6ii.29.14-16.8: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Πελοποννήσου	17.042.635
			14.6ii.29.14-16.9	Δράση 14.6ii.29.14-16.9: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Βορείου Αιγαίου	11.747.858
			14.6ii.29.14-16.10	Δράση 14.6ii.29.14-16.10: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Νοτίου Αιγαίου	27.666.844
			14.6ii.29.14-16.11	Δράση 14.6ii.29.14-16.11: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων - Κρήτης	4.346.349
			14.6ii.30.17-19	Δράσεις 14.6ii.30.17-19: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων	276.470.588
			14.6ii.31.20-35	Δράσεις 14.6ii.31.20-35: Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων	100.000.000
			14.6iii.32.31.1	Δράση 14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης	12.000.000
			14.6iii.32.31.2	Δράση 14.6iii.32.31.2: Μορφολογικές Μελέτες και Κανόνες Δόμησης	6.700.000
			14.6iv.33.33.1	Δράση 14.6iv.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.	5.882.353
			14.6iv.33.33.2	Δράση 14.6iv.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.	13.000.000
			14.6iv.33.33.3	Δράση 14.6iv.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.	10.000.000
			14.6iv.33.33.4	5.4 Δράση 14.6iv.33.33.4: Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.	13.000.000
15	26.576.194	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	15.34.1	Δράση 15.34.1: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής	2.032.619
		Περιφέρειες σε Μετάβαση			
		Περισσότερο			

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. Δράσης	Τίτλος Δράσης	ΔΔ Δράσης
1	2	3	4	5	6
		Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	15.34.2	Δράση 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	10.400.964
		Περιφέρειες σε Μετάβαση			
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	15.34.3	Δράση 15.34.3: Πληροφόρηση και επικοινωνία	625.000
		Περιφέρειες σε Μετάβαση			
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			
		Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	15.35.1	Δράση 15.35.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων	2.000.000
		Περιφέρειες σε Μετάβαση			
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			
16	68.828.702		16.36.1	Δράση 16.36.1: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής	5.680.000
			16.36.2	Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	39.000.000
			16.36.3.1	Δράση 16.36.3.1: Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής	2.250.000
			16.36.3.2	Δράση 16.36.3.2: Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης	2.400.000
			16.36.4	Δράση 16.36.4: Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων	2.108.000
			16.37.1	Δράση 16.37.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ					4.581.328.640



## Β : Πίνακας Ενταγμένων Έργων

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
01	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη	Όχι	Όχι	56,8	0,0	0,0
01	5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)	Όχι	Όχι	40,0	40,0	21,4
01	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'	Ναι	Ναι	52,8	51,3	37,4
01	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	Όχι	9,8	9,7	2,5
01	5002311	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ	Όχι	Όχι	1,6	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 01</b>					<b>161,0</b>	<b>101,0</b>	<b>61,3</b>
03	5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'	Ναι	Ναι	32,8	25,4	26,9
03	5005217	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος	Ναι	Όχι	355,7	0,0	0,0
03	5000885	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820	Όχι	Όχι	14,6	0,0	0,0
03	5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'	Όχι	Ναι	21,3	20,8	13,4
03	5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'	Όχι	Ναι	19,7	12,2	3,5
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 03</b>					<b>444,1</b>	<b>58,4</b>	<b>43,8</b>
04	5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Όχι	Όχι	4,6	4,5	0,2
04	5000278	Γούρνες - Χερσόνησος	Όχι	Όχι	66,5	65,8	19,5
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 04</b>					<b>71,1</b>	<b>70,3</b>	<b>19,7</b>

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
05	5001063	Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου	Όχι	Όχι	44,6	40,6	8,6
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 05</b>					<b>44,6</b>	<b>40,6</b>	<b>8,6</b>
06	5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α' Φάσης - Φάση Α2'	Όχι	Ναι	18,3	18,1	6,8
06	5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)	Όχι	Όχι	7,2	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 06</b>					<b>25,5</b>	<b>18,1</b>	<b>6,8</b>
08	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'	Ναι	Ναι	389,9	295,3	77,2
08	5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'	Ναι	Ναι	509,2	462,5	61,1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 08</b>					<b>899,1</b>	<b>757,8</b>	<b>138,3</b>
09	5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β'	Ναι	Ναι	296,8	277,8	66,7
09	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Όχι	Όχι	1,9	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 09</b>					<b>298,7</b>	<b>277,8</b>	<b>66,7</b>
10	5001870	ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ- Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	4,9	0,0	0,0
10	5003888	ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	Ναι	Ναι	40,2	25,8	0,0
10	5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Όχι	Όχι	5,0	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 10</b>					<b>50,1</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>
11	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Όχι	Όχι	4,4	4,3	1,6
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 11</b>					<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>
12	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Όχι	Όχι	3,5	2,1	0,3

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
12	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Όχι	13,8	0,0	0,0
12	5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	Όχι	0,0	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 12</b>					<b>17,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,3</b>
13	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Όχι	Όχι	0,3	0,2	0,0
13	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Όχι	3,5	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 13</b>					<b>3,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
14	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.	Όχι	Όχι	28,5	0,3	0,0
14	5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Όχι	Όχι	2,1	2,1	0,7
14	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β' ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	13,2	13,1	10,1
14	5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	Όχι	10,2	0,2	0,0
14	5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	2,6	2,4	1,4
14	5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Όχι	Ναι	4,1	2,4	0,0
14	5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	0,4	0,4	0,0
14	5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	3,6	3,6	0,6
14	5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
14	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0
14	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση	Όχι	Ναι	16,6	0,0	0,0
14	5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	32,1	0,0	0,0
14	5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»	Όχι	Όχι	0,8	0,0	0,0
14	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	8,0	6,5	2,0
14	5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
14	5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Όχι	Όχι	0,2	0,2	0,2
14	5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"	Όχι	Όχι	6,2	5,2	0,0
14	5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)	Όχι	Όχι	0,7	0,0	0,0
14	5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Όχι	Όχι	21,3	0,0	0,0
14	5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	0,7	0,0	0,0
14	5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	2,2	0,0	0,0
14	5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	Όχι	0,5	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρηγάμπελλα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων	Όχι	Όχι	5,0	0,0	0,0
14	5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	4,8	4,3	2,1
14	5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ"	Όχι	Όχι	1,0	0,0	0,0
14	5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	2,6	0,0	0,0
14	5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Όχι	Όχι	6,5	0,0	0,0
14	5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0
14	5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Όχι	Όχι	2,4	0,0	0,0
14	5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)	Όχι	Όχι	5,6	0,0	0,0
14	5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Όχι	Όχι	0,7	0,0	0,0
14	5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Όχι	3,6	0,0	0,0
14	5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	9,1	0,0	0,0
14	5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
14	5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Mon Repos"	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001373	Περιστατικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών	Όχι	Όχι	1,0	0,0	0,0
14	5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Όχι	Όχι	0,5	0,0	0,0
14	5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	Όχι	2,2	0,0	0,0
14	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	Όχι	Ναι	7,4	7,2	4,6
14	5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	4,5	4,5	3,1
14	5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»	Όχι	Όχι	6,0	0,0	0,0
14	5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
14	5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	Ναι	2,4	0,0	0,0
14	5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	2,2	1,4	0,8
14	5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπτυξη δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναούγιες	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0
14	5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	Όχι	1,7	0,0	0,0
14	5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.	Όχι	Όχι	0,8	0,0	0,0
14	5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
14	5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
14	5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Όχι	Όχι	0,2	0,2	0,0
14	5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Όχι	Όχι	0,7	0,0	0,0
14	5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ)	Όχι	Όχι	0,8	0,0	0,0
14	5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0
14	5001676	«Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»	Όχι	Όχι	16,3	0,0	0,0
14	5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Όχι	Όχι	2,5	0,0	0,0
14	5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	Όχι	18,6	0,0	0,0
14	5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	Όχι	20,7	20,0	6,0
14	5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0
14	5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου	Όχι	Όχι	1,2	0,0	0,0
14	5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)	Όχι	Όχι	19,6	0,0	0,0
14	5001824	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)	Όχι	Όχι	0,9	0,0	0,0
14	5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Όχι	Όχι	0,7	0,0	0,0
14	5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Όχι	Όχι	2,5	0,0	0,0
14	5001871	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
14	5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0
14	5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	Όχι	15,4	15,4	4,6
14	5001904	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,5	1,4	0,3
14	5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Όχι	Όχι	1,0	0,0	0,0
14	5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).	Όχι	Ναι	2,3	0,1	0,0
14	5002026	CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης	Όχι	Όχι	0,9	0,0	0,0
14	5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	3,4	3,4	1,7
14	5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5002076	Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0
14	5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0
14	5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0



ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Όχι	Όχι	2,0	0,0	0,0
14	5002137	Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
14	5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Όχι	1,0	0,0	0,0
14	5002155	Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
14	5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	3,7	3,7	0,0
14	5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,8	1,8	1,4
14	5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτρου	Όχι	Ναι	5,7	5,6	1,8
14	5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,1	1,0	0,6
14	5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Όχι	Ναι	2,8	2,6	0,9
14	5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	16,1	16,0	3,2
14	5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	14,2	13,4	0,0
14	5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Όχι	Ναι	1,1	1,1	0,2
14	5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Όχι	Ναι	1,2	1,2	0,0
14	5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΦΑΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	Ναι	0,7	0,7	0,4
14	5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση)	Όχι	Ναι	3,9	0,0	0,0
14	5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,3	1,2	0,6

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,1	0,0	0,0
14	5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	8,0	1,8	0,8
14	5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	1,4	1,4	0,9
14	5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	4,7	0,0	0,0
14	5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029	Όχι	Ναι	9,9	0,0	0,0
14	5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	3,0	0,0	0,0
14	5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυροματιού και Λεονταρίου - Θεσπιών και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)	Όχι	Ναι	4,5	1,4	0,8
14	5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Όχι	2,9	0,0	0,0
14	5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β'	Όχι	Ναι	4,7	1,7	0,6
14	5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Όχι	Όχι	2,2	0,0	0,0
14	5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Όχι	Όχι	13,6	0,0	0,0
14	5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	19,5	18,7	16,0
14	5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Όχι	Ναι	15,5	0,9	0,7
14	5003413	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	14,3	14,0	3,8

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	8,2	8,1	1,5
14	5003473	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	4,0	3,4	0,0
14	5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α) Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	2,4	2,4	2,2
14	5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	1,6	1,5	0,5
14	5003524	Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου & Ν. Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων (Β' Φάση)	Όχι	Ναι	8,6	0,4	0,0
14	5003537	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»	Όχι	Ναι	1,4	1,4	0,8
14	5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Ναι	8,6	1,0	0,8
14	5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577	Όχι	Ναι	17,6	0,0	0,0
14	5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	3,4	3,4	0,0
14	5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	3,6	0,0	0,0
14	5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	Όχι	7,8	0,0	0,0
14	5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση	Όχι	Ναι	4,3	0,2	0,1
14	5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή	Όχι	Όχι	9,0	8,1	2,8
14	5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Όχι	Ναι	8,3	8,3	4,3

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Όχι	Όχι	44,3	44,1	24,9
14	5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	17,0	4,3	2,6
14	5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β' φάση 2014-2020)	Όχι	Ναι	27,1	11,2	1,3
14	5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	Ναι	10,4	0,0	0,0
14	5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασών του Δήμου Βόλβης - Β' Φάση	Όχι	Ναι	12,7	4,6	2,9
14	5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Όχι	Όχι	13,6	0,0	0,0
14	5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	13,6	13,2	10,4
14	5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' ΦΑΣΗ)	Όχι	Όχι	12,3	0,0	0,0
14	5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' Φάση	Όχι	Ναι	8,5	1,1	1,0
14	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')	Ναι	Ναι	46,0	45,9	18,9
14	5003925	Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - Β' Φάση.	Όχι	Ναι	14,2	7,1	3,0
14	5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση	Όχι	Ναι	8,0	3,4	2,4
14	5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β'	Όχι	Ναι	4,9	4,1	3,0
14	5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β'	Όχι	Ναι	5,6	3,4	0,7
14	5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	7,5	7,4	6,1

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β'	Όχι	Ναι	3,6	1,7	1,6
14	5004002	Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη	Όχι	Όχι	7,7	0,0	0,0
14	5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Όχι	Ναι	14,8	0,0	0,0
14	5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	5,7	2,6	1,6
14	5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	Όχι	5,3	5,3	4,2
14	5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	4,9	4,8	2,9
14	5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ	Όχι	Ναι	1,9	1,9	1,4
14	5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλάτανου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση	Όχι	Ναι	9,2	0,3	0,2
14	5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Όχι	Όχι	3,9	0,0	0,0
14	5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Όχι	Όχι	3,5	0,0	0,0
14	5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)	Όχι	Ναι	3,1	0,0	0,0
14	5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Όχι	Όχι	6,4	0,0	0,0
14	5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	Όχι	Όχι	9,2	0,0	0,0
14	5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Όχι	Ναι	25,3	0,0	0,0
14	5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Όχι	Όχι	2,3	0,0	0,0
14	5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου	Όχι	Όχι	6,6	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5004096	Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Όχι	Όχι	3,9	0,0	0,0
14	5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	Όχι	6,9	0,0	0,0
14	5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	0,5	0,0	0,0
14	5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα	Όχι	Όχι	4,0	0,0	0,0
14	5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Όχι	Ναι	4,9	0,0	0,0
14	5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Όχι	5,7	0,0	0,0
14	5004137	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος	Όχι	Όχι	1,3	0,0	0,0
14	5004184	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Όχι	Όχι	6,0	0,0	0,0
14	5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Όχι	Όχι	5,0	0,0	0,0
14	5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Όχι	Όχι	10,2	0,0	0,0
14	5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Πατπά (Α Φάση)	Όχι	Όχι	9,1	0,0	0,0
14	5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	13,3	4,7	1,2
14	5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -Β' ΦΑΣΗ	Όχι	Ναι	6,8	6,7	2,2
14	5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Όχι	4,2	0,0	0,0
14	5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Όχι	Όχι	0,2	0,2	0,0
14	5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Ναι	4,0	4,0	2,4
14	5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Ναι	0,6	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	4,1	0,0	0,0
14	5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	2,5	0,0	0,0
14	5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Ναι	2,3	0,0	0,0
14	5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Όχι	Ναι	6,0	0,0	0,0
14	5007704	Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	Όχι	8,6	0,0	0,0
14	5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	1,0	0,0	0,0
14	5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	7,2	0,0	0,0
14	5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα Αποχέτευσης (Β' Φάση)	Όχι	Ναι	7,2	5,6	0,0
14	5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Όχι	5,2	0,0	0,0
14	5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Όχι	Ναι	8,6	0,0	0,0
14	5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	Όχι	4,0	0,0	0,0
14	5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Όχι	2,1	0,0	0,0
14	5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ. Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Όχι	Όχι	1,6	0,0	0,0
14	5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ)	Όχι	Ναι	3,5	0,0	0,0
14	5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Όχι	Ναι	1,8	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
14	5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Όχι	2,1	0,0	0,0
14	5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Όχι	Όχι	3,2	0,0	0,0
14	5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020)	Όχι	Ναι	9,3	0,0	0,0
14	5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Όχι	Ναι	0,7	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 14</b>					<b>1.147,6</b>	<b>408,2</b>	<b>178,6</b>
15	5000659	Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Όχι	Όχι	0,6	0,1	0,1
15	5000719	Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων των τριών κτιρίων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"	Όχι	Όχι	0,1	0,1	0,1
15	5001372	Υποστήριξη Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων.	Όχι	Όχι	1,4	0,0	0,0
15	5001374	Υποστήριξη στον έλεγχο και την ολοκλήρωση έργων του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"	Όχι	Όχι	0,3	0,3	0,1
15	5001454	Υποστήριξη της Δ/σης Χωροταξικού Σχεδιασμού στην επικαιροποίηση-ωρίμανση σχεδίων αναθεώρησης Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.	Όχι	Όχι	0,1	0,0	0,0
15	5002168	ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει	Όχι	Όχι	0,1	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 15</b>					<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
16	5000405	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλπ) ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	Όχι	Όχι	1,2	0,6	0,4
16	5000544	Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΤΣ	Όχι	Όχι	1,2	0,5	0,2
16	5000549	Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου	Όχι	Όχι	0,1	0,1	0,0
16	5000567	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλπ) ΤΟΥ	Όχι	Όχι	0,8	0,6	0,3



ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
		ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ					
16	5000581	Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. στον έλεγχο μελετών	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
16	5001065	Εθνική Συμμετοχή στη 15η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο "This is a Co_op"	Όχι	Όχι	0,2	0,1	0,1
16	5001203	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ	Όχι	Όχι	2,4	0,4	0,0
16	5001207	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ)	Όχι	Όχι	0,7	0,7	0,0
16	5001238	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
16	5001607	"Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποβοήθησης της Αττικό Μετρό Α.Ε. για την ωρίμανση του έργου της Γραμμής 4"	Όχι	Όχι	2,5	1,3	0,0
16	5002531	«Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής – Ενέργειες Πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος»	Όχι	Όχι	0,1	0,1	0,0
16	5002707	Τεχνικός Σύμβουλος Επισημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση, και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS	Όχι	Όχι	0,6	0,0	0,0
16	5002793	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν. 4337/2015	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
16	5003224	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης διαχείρισης των μέσων του.	Όχι	Όχι	0,3	0,0	0,0
16	5003464	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	Όχι	0,1	0,1	0,0
16	5003750	Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"	Όχι	Όχι	0,4	0,0	0,0
16	5003761	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020	Όχι	Όχι	2,1	0,0	0,0
16	5007262	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ	Όχι	Όχι	1,0	0,0	0,0
16	5007937	Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Έργο: Όλοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Όχι	Όχι	0,0	0,0	0,0

ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΤΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 30-10-2017) (ΣΔΔ εκατ. €)
16	5007957	Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων	Όχι	Όχι	0,5	0,0	0,0
16	5008142	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSM-R στον άξονα ΠΑΘΕΠ	Όχι	Όχι	0,2	0,0	0,0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΔ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 16</b>					<b>15,2</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>